

Informe:
3er Estado de Avance Programa Público de inversión Regional
(PROPIR 2009)



ARICA Y PARINACOTA

G O B I E R N O R E G I O N A L

DIVISION DE PLANIFICACION
Y DESARROLLO REGIONAL

División de Planificación y Desarrollo Regional
General Velásquez n° 1775, 2do Piso Edif. Norte
(058) 207 398

El Informe detalla el estado de avance de la inversión F.N.D.R. y Sectorial llevado a cabo en la región, identificando la solicitud de recursos y gastos realizados al tercer Trimestre del 2009.

INDICE

| | |
|--|----|
| 1- Antecedentes Generales..... | 2 |
| 1.1. Identificación de fechas claves..... | 2 |
| 2.- Análisis de la Inversión Regional Solicitada para el año 2009..... | 2 |
| 3.- Análisis de Avance 3er. Trimestre Inversión Regional por Fuente de Financiamiento (PROPIR 2009)..... | 5 |
| 3.1. Nivel de Ejecución Presupuestaria Fuente Sectorial 3er. Trimestre año 2009..... | 5 |
| 3.1.1. Nivel de Avance Prog. 3er. Trim. 2009 fuente Sectorial por Ss. Resp..... | 8 |
| 3.1.2. Nivel de Evolución de la Ejecución Presupuestaria 3er. Trim. 2009..... | 10 |
| 3.2. Nivel de Ejecución Presupuestaria Fuente F.N.D.R. 3er. Trimestre año 2009..... | 12 |
| 3.2.1. Nivel de Ejecución Presupuestaria 3er. Trim. año 2009..... | 12 |
| 3.2.2. Nivel de Avance de la Prog. 2009 con fuente F.N.D.R. por U. Técnica..... | 13 |
| 3.2.3. Nivel de Inversión F.N.D.R. por Sector Económico..... | 16 |
| 3.2.4. Nivel de Evolución de la Ejecución Presupuestaria 3er. Trim. 2009..... | 18 |
| 4.- Conclusiones..... | 20 |
| Anexos..... | 22 |
| Anexo 1: Detalle avance iniciativas de inversión pública fuente Sectorial por Servicio Responsable al 3er. Trimestre, PROPIR 2009. | |
| Anexo 2: Detalle avance iniciativas de inversión pública fuente F.N.D.R. por Unidad Técnica al 3er. Trimestre, PROPIR 2009. | |

1.- Antecedentes Generales

El presente informe muestra el 3er. Informe de Estado de Avance de la Inversión Regional de Arica y Parinacota correspondiente al 3er trimestre 2009, identificándose los niveles de Inversión Sectorial y de F.N.D.R. para un total de 45 servicios públicos informantes, quienes utilizan el Sistema de Gestión de Inversión en línea (www.vision.cl/arica) en adelante Chileindica, herramienta que surge a partir de la experiencia de la implementación del Sistema de Gestión mencionado y que se encuentra en la actualidad implementándose en el resto del país a nivel de Gobiernos Regionales, iniciativa apoyada por Subdere.

1.1.- Identificación de fechas claves

Mediante Of. Ord. (GORE) N° 003/09, con fecha 05 de enero del 2009 el Sr. Intendente informo a las SEREMIAS y Servicios Públicos sobre modalidad de entrega de información para elaboración de los Estados de Avance PROPIR 2009, la que debe ser realizada a través del Sistema de Gestión de Inversión dispuesto en la web (www.vision.cl/arica).

Junto con ello, se establece que los servicios podrán cargar la información en el sistema hasta el 5° día hábil del mes siguiente a la fecha de entrega establecida, considerándose entonces la información registrada en el portal la oficial del servicio informante.

2.- Análisis de la Inversión Regional Solicitada para el año 2009¹.

Para efectos del presente informe, al igual que los anteriores, solo se consideran las iniciativas y montos correspondientes a la fuente Sectorial, Sectorial (Social) y FNDR en base a los recursos solicitados², a objeto de facilitar su comprensión y análisis.

La tabla n° 1 identifica el nivel de participación en la inversión por fuente de financiamiento, actualizada al 3er Trimestre 2009, la cual refleja que del total de recursos solicitados al 30 de Sept., un 43,4% corresponde a inversión sectorial (social) la que incluye aquellas iniciativas consideradas en el ámbito social como los programas de becas, subsidios y pensiones (JUNAEB, SERVIU, IPS, SERPLAC, CONADI, SENAMA), en segundo lugar encontramos la inversión sectorial con un 42,0% que dice relación con aquellas iniciativas del sector que se enfocan en programas, estudios y proyectos, y finalmente la inversión solicitada al F.N.D.R. con un 14,7% del total de Inversión Regional.

¹ Para mayor detalle sobre inversiones ver Informe: Programa Público de Inversión Regional 2009.

² Los recursos solicitados 2009 dicen relación con el monto de inversión que según programación se llevará a cabo en el presente año, pudiendo representar el total o un porcentaje del costo total de la inversión informada por el servicio. Cabe señalar que el avance en la programación siempre estará sujeto a variables como fechas de aprobación de iniciativas, fechas de asignación de recursos, fechas de licitación, apertura y adjudicación de las licitaciones relacionadas con la inversión, por lo tanto puede ser identificado como un factor de medición para el avance de la inversión en una etapa específica, pero no como un factor de medición de la eficiencia, en este último caso parece ser que el dato Asignación/Gasto representa un mejor criterio para evaluar dicho índice.

En el caso del F.N.D.R, al igual que para los Estados de Avance anteriores el análisis se ha trabajado en base al total de recursos solicitados 2009 en las iniciativas aprobadas por el CORE, a la fecha del informe, o sea según su programación requieren dicha cantidad de recursos para su ejecución en el presente año, sin embargo se deben considerar algunos aspectos relevantes en este sentido³.

Tabla n° 1: Identificación Fuente de Financiamiento Sectorial y FNDR año 2009

| Fuente Financiamiento | Cantidad de Iniciativas | Solicitado año 2009 | Porcentaje Part. |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| FNDR | 181 | 17.377.497.521 | 14,7% |
| Sectorial | 215 | 49.651.150.236 | 42,0% |
| Sectorial (Social) | 80 | 51.317.058.358 | 43,4% |
| Total | 457 | 118.345.706.115 | 100 % |

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base al PROPIR Sectorial y FNDR 2009(S.G.I.)

La tabla n° 2 detalla la inversión pública a llevar a cabo por cada servicio responsable y/o unidad técnica, según fuente de financiamiento: sectorial, sectorial (social) y F.N.D.R., con su correspondiente nivel de participación por Servicio.

Tabla n° 2: Inversión pública con solicitud año 2009 por servicio responsable y/o unidad técnica.

| N° | Servicio responsable | Total solicitado SECT 2009 (1) | Total solicitado FNDR 2009 (2) | Total Solicitado 2009 (1+2) | % Partic. Total Solicitado |
|----|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | Instituto de Previsión Social | 27.906.624.000 | - | 27.906.624.000 | 23,58% |
| 2 | Servicio de Salud | 20.973.809.000 | 640.291.026 | 21.614.100.026 | 18,26% |
| 3 | Servicio de Vivienda y Urbanización | 18.602.821.000 | 1.455.000 | 18.604.276.000 | 15,72% |
| 4 | Dirección Vialidad | 6.054.548.409 | 3.620.008.531 | 9.674.556.940 | 8,17% |
| 5 | Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas | 6.697.007.073 | - | 6.697.007.073 | 5,66% |
| 6 | Instituto Nacional del Deporte | 4.475.496.000 | 37.710.036 | 4.513.206.036 | 3,81% |
| 7 | Dirección de Arquitectura | 1.832.961.466 | 1.574.839.326 | 3.407.800.792 | 2,88% |
| 8 | Gobierno Regional | - | 3.244.645.378 | 3.244.645.378 | 2,74% |
| 9 | I. Municipalidad de Arica | - | 2.967.365.981 | 2.967.365.981 | 2,51% |
| 10 | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | 2.654.279.988 | - | 2.654.279.988 | 2,24% |
| 11 | Dirección de Obras Hidráulicas | 2.176.964.440 | 314.613.065 | 2.491.577.505 | 2,11% |
| 12 | Seremi de Vivienda y Urbanismo | - | 2.450.272.614 | 2.450.272.614 | 2,07% |

³ Para el detalle de los factores considerados en el análisis de la inversión con fuente de financiamiento F.N.D.R. Ver Primer Informe Avance Programa Público de Inversión Regional 2009 (PROPIR),

| | | | | | |
|--|--|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| 13 | Instituto de Desarrollo Agropecuario | 1.669.645.918 | - | 1.669.645.918 | 1,41% |
| 14 | Servicio Nacional de Menores | 1.459.817.000 | 2.945.800 | 1.462.762.800 | 1,24% |
| 15 | Corporación de Fomento de la Producción | 1.432.048.259 | - | 1.432.048.259 | 1,21% |
| 16 | Dirección Obras Portuarias | 993.855.939 | 23.438.000 | 1.017.293.939 | 0,86% |
| 17 | Comisión Nacional de Desarrollo indígena | 850.000.000 | - | 850.000.000 | 0,72% |
| 18 | Servicio Nacional de Turismo | 265.115.326 | 298.060.000 | 563.175.326 | 0,48% |
| 19 | Servicio de Cooperación Técnica | 521.700.000 | - | 521.700.000 | 0,44% |
| 20 | Subsecretaría de Trabajo | - | 521.688.000 | 521.688.000 | 0,44% |
| 21 | Seremi de Educación | 507.754.137 | - | 507.754.137 | 0,43% |
| 22 | I. Municipalidad de Camarones | - | 401.795.008 | 401.795.008 | 0,34% |
| 23 | I. Municipalidad de Gral. Lagos | - | 394.320.373 | 394.320.373 | 0,33% |
| 24 | Fondo Nacional de ayuda a los discapacitados | 357.943.376 | - | 357.943.376 | 0,30% |
| 25 | Consejo Nacional de la Cultura y las Artes | 303.581.440 | - | 303.581.440 | 0,26% |
| 26 | Carabineros de Chile | - | 263.954.000 | 263.954.000 | 0,22% |
| 27 | Seremi de Planificación | 231.590.285 | - | 231.590.285 | 0,20% |
| 28 | I. Municipalidad de Putre | - | 226.814.809 | 226.814.809 | 0,19% |
| 29 | Seremi de Salud | 216.859.457 | - | 216.859.457 | 0,18% |
| 30 | Gendarmería de Chile, Dirección Regional | 190.737.000 | 15.250.000 | 205.987.000 | 0,17% |
| 31 | Junta Nacional de Jardines Infantiles | - | 157.426.803 | 157.426.803 | 0,13% |
| 32 | Servicio Nacional de la Mujer | 133.085.662 | - | 133.085.662 | 0,11% |
| 33 | Universidad de Tarapacá | - | 128.968.352 | 128.968.352 | 0,11% |
| 34 | Servicio Agrícola y Ganadero | 120.985.720 | - | 120.985.720 | 0,10% |
| 35 | Secretaría de Transporte | 103.362.000 | - | 103.362.000 | 0,09% |
| 36 | Servicio Nacional del Adulto Mayor | 75.526.000 | - | 75.526.000 | 0,06% |
| 37 | Corporación Nacional Forestal | 54.537.000 | 12.472.000 | 67.009.000 | 0,06% |
| 38 | Comisión Nacional del Medio Ambiente | 29.550.000 | 10.900.000 | 40.450.000 | 0,03% |
| 39 | Policía de Investigaciones | - | 37.142.000 | 37.142.000 | 0,03% |
| 40 | Seremi de Minera | 32.582.411 | - | 32.582.411 | 0,03% |
| 41 | Dirección General de Aguas | 30.000.000 | - | 30.000.000 | 0,03% |
| 42 | Fundación Integra | - | 17.889.419 | 17.889.419 | 0,02% |
| 43 | Dirección de Promoción de Exportaciones | 13.420.288 | - | 13.420.288 | 0,01% |
| 44 | Subsecretaría de Desarrollo Regional | - | 12.800.000 | 12.800.000 | 0,01% |
| 45 | Servicio Nacional de Aduanas | - | 432.000 | 432.000 | 0,00% |
| Total general | | 100.968.208.594 | 17.377.497.521 | 118.345.706.115 | 100,00% |
| Participación Fuente Financiamiento | | 85,32% | 14,68% | 100,00% | |

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base al PROPIR Sectorial y FNDR 2009(S.G.I.)

3.- Análisis de Avance 3er. Trimestre Inversión Regional por Fuente de Financiamiento (PROPIR 2009)

Para efectos de comprensión y análisis de la información proporcionada es preciso reiterar que la información utilizada para la elaboración del análisis de la inversión regional ha sido obtenida de la siguiente forma:

- La fuente de financiamiento Sectorial es otorgada por los servicios públicos a través sistema web de gestión de inversión, y
- La fuente de financiamiento vía F.N.D.R. es otorgada por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota.,

En ambos casos, los antecedentes de las iniciativas de inversión son ingresados al Sistema de Gestión Integral que ha pasado a identificarse como Chileindica a partir del 3er Trimestre del presente año con la incorporación de los Gobiernos Regionales del país.

De esta forma, para efectos de análisis de la inversión se expondrán por separado los avances registrados según su fuente de financiamiento⁴.

3.1.- Nivel de Ejecución Presupuestaria Fuente Sectorial 3er. Trimestre año 2009

En relación al número de iniciativas con financiamiento sectorial se observa que se produjo un aumento de 271 iniciativas informadas a 295, es decir 16 iniciativas más que las registradas al segundo informe de avance correspondiente al I Semestre (Junio).

Entonces, acorde a lo informado por los sectores a Septiembre de 2009, el nivel de inversión sectorial solicitada para la región es de M\$100.968.208, esta cifra incorpora la inversión sectorial y la sectorial "social", esta última correspondiente a lo informado por la JUNAEB, IPS (ex I.N.P), CONADI y SERVIU, que hace referencia a los programas de becas, beneficios previsionales y subsidios habitacionales.

Cabe destacar que la inversión sectorial informada aumento en un 27 % aprox. durante el periodo de Junio a Sept. 2009 lo que representa un incremento de M\$2.653.043.

La tabla n° 3 expone el nivel de inversión sectorial solicitada al 30 de Septiembre 2009, diferenciando entre la fuente sectorial y la inversión con carácter social, junto con ello se identifica el nivel de ejecución a la misma fecha.


⁴ Ver Anexos detalle de Iniciativas de Inversión según fuente de financiamiento.

Tabla n° 3: Nivel de inversión Sectorial solicitado 2009 y gasto ejecutado al Tercer Trimestre.

| Fuente de Financiamiento | Inversión Informada Sept. 2009 (1) | Inv. Ejecutada a Sept 2009 (2) | Porcentaje Ejecución Sept. (2/1) |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Sectorial | 49.651.150.236 | 21.612.842.059 | 43,5% |
| Sectorial (Social) | 51.317.058.358 | 35.101.683.363 | 68,4% |
| Total | 100.968.208.594 | 56.714.525.422 | 56,0% |

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR 2009 Servicios Públicos (S.G.I.)
 Obs.: (*) Tabla n° 4 detalla los servicios y montos de inversión Sectorial (Social).

Total de Inversión Sectorial Solicitada v/s Gasto efectuado al III Trimestre año 2009



Gráficamente, se observa la diferencia entre los niveles de ejecución (gasto) de la inversión sectorial informado al término del 3er Trimestre mientras las iniciativas de inversión expresadas como: estudios, programas, proyectos con fuente SECTORIAL registran un avance de un 43,5% en relación a lo solicitado.

Por otra parte, la inversión SECTORIAL (Social) registra un avance de un 68,4% lo que responde a una ejecución programada que se llevo a cabo o fue informada al mes de Septiembre 2009.

De acuerdo a lo expuesto en tabla anterior, a continuación se detalla los servicios responsables que informaron inversión con fuente sectorial (Social)⁵:

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR 2009 Servicios Públicos (S.G.I.)

⁵ Para Mayor detalle revisar anexo Inversión Fuente Sectorial, donde se identifica iniciativas de inversión relacionados.

Tabla n° 4: Servicios Responsables informan inversión Fuente Sectorial (Social) 2009 y gasto Ejecutado al Tercer Trimestre.

| Servicio Responsable | Cantidad de Iniciativas | Solicitado 2009 (1) | Inv. Ejecutada Acum. 3er Trimestre (Ene-Sept) (2) | Diferencia por ejecutar acorde a programación 2009 (1-2) | Nivel Avance Programación (2009) a Sept. |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|---|--|--|
| CONADI | 4 | 147.000.000 | 39.428.109 | 107.571.891 | 26,8% |
| IPS | 4 | 27.906.624.000 | 18.666.827.876 | 9.239.796.124 | 66,9% |
| JUNAEB | 52 | 6.697.007.073 | 4.744.316.381 | 1.952.690.692 | 70,8% |
| SENAMA | 2 | 75.526.000 | 2.637.750 | 72.888.250 | 3,5% |
| SERPLAC | 17 | 231.590.285 | 202.382.247 | 29.208.038 | 87,4% |
| SERVIU | 1 | 16.259.311.000 | 11.446.091.000 | 4.813.220.000 | 70,4% |
| Total general | 80 | 51.317.058.358 | 35.101.683.363 | 16.215.374.995 | 68,4% |

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR 2009 Servicios Públicos (S.G.I.)

3.1.1.- Nivel de Avance de la Programación 3er. Trimestre 2009 Fuente Sectorial por Servicio Responsable

La tabla n°5 busca identificar el nivel de avance de los servicios, pero en base a la programación realizada para cada iniciativa, es decir, la base de cálculo es la solicitud 2009 (informada a Sept. 2009), en comparación con el gasto efectuado al término del 3er trimestre, según lo informado por cada servicio.

Tabla n° 5: Nivel de Avance del Prog. Fuente Sectorial (base programación ejecución 2009)


| Unidad Técnica | Total Solicitado a Sept. 2009 | Total Pagado o ejecutado a Sept. | % Avance Prog. a Sept. 2009 |
|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Servicio Nacional de la Mujer | 133.085.662 | 133.085.662 | 100,0% |
| Seremi de Planificación | 231.590.285 | 202.382.247 | 87,4% |
| Servicio de Cooperación Técnica | 521.700.000 | 432.729.999 | 82,9% |
| Consejo Nacional de la Cultura y las Artes | 303.581.440 | 248.786.199 | 82,0% |
| MOP Dirección Obras Portuarias | 993.855.939 | 753.051.355 | 75,8% |
| Servicio Nacional de Menores | 1.459.817.000 | 1.098.245.595 | 75,2% |
| MOP Dirección de Obras Hidráulicas | 2.176.964.440 | 1.592.834.391 | 73,2% |
| Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas | 6.697.007.073 | 4.744.316.381 | 70,8% |
| Instituto de Desarrollo Agropecuario | 1.669.645.918 | 1.173.138.830 | 70,3% |
| MOP Dirección de Arquitectura | 1.832.961.466 | 1.281.745.915 | 69,9% |
| Instituto de Previsión Social | 27.906.624.000 | 18.666.827.876 | 66,9% |
| Instituto Nacional del Deporte | 4.475.496.000 | 2.953.907.312 | 66,0% |
| Servicio de Vivienda y Urbanización | 18.602.821.000 | 11.943.176.089 | 64,2% |
| Comisión Nacional de Desarrollo indígena | 850.000.000 | 545.178.109 | 64,1% |
| Comisión Nacional del Medio Ambiente | 29.550.000 | 17.750.000 | 60,1% |
| Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | 2.654.279.988 | 1.586.191.478 | 59,8% |
| Servicio Agrícola y Ganadero | 120.985.720 | 70.469.895 | 58,2% |
| MOP Dirección Vialidad | 6.054.548.409 | 3.519.626.128 | 58,1% |
| Seremi de Salud | 216.859.457 | 125.132.661 | 57,7% |
| Corporación Nacional Forestal | 54.537.000 | 28.017.534 | 51,4% |
| Seremi de Educación | 507.754.137 | 253.876.603 | 50,0% |
| Secretaría de Transporte | 103.362.000 | 43.881.000 | 42,5% |
| Corporación de Fomento de la Producción | 1.432.048.259 | 494.913.747 | 34,6% |
| Servicio de Salud | 20.973.809.000 | 4.735.289.884 | 22,6% |
| Fondo Nacional de ayuda a los discapacitados | 357.943.376 | 66.998.434 | 18,7% |
| Servicio Nacional del Adulto Mayor | 75.526.000 | 2.637.750 | 3,5% |
| Servicio Nacional de Turismo | 265.115.326 | 334.348 | 0,1% |
| Corporaciones de Asistencia Judicial | - | - | 0,0% |
| Dirección de Promoción de Exportaciones | 13.420.288 | - | 0,0% |
| MOP Dirección General de Aguas | 30.000.000 | - | 0,0% |
| Gendarmería de Chile, Dirección Regional | 190.737.000 | - | 0,0% |
| Seremi de Minería | 32.582.411 | - | 0,0% |
| Totales | 100.968.208.594 | 56.714.525.422 | 56,2% |

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR 2009 Servicios Públicos (S.G.I.)

El cuadro anterior contiene los porcentajes de avance en ejecución respecto del total solicitado por cada uno de los Servicios, en primera instancia este indicador suele parecer un instrumento de gestión sin embargo debe recordarse que existen servicios que si bien han ejecutado un alto porcentaje, poseen un nivel o monto de inversión menor a otros servicios por cuanto entonces, debemos fijarnos en los montos de inversión ejecutada o pagada.

Nivel de Avance Programación 3er Trimestre 2009 – Sectorial

Nivel de Avance Programación Sectorial 3er. Trimestre 2009
(En base a Solicitudo Programada 2009)



■ Inv. Ejecutada Acum. 3er Trimestre (Ene-Sept) (2) ■ Diferencia por ejecutar acorde a programación 2009 (1-2)

Por lo anterior, es relevante considerar que solo el Instituto de Previsión Social (IPS) mas el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) en forma conjunta han ejecutado más del 53% del total de la ejecución de tipo sectorial a Septiembre 2009, mostrando claramente el esfuerzo realizado en el ámbito social en beneficio de la región.

La gráfica ilustra de mejor forma el nivel de avance de la programación 2009 por servicio, en color rojo los recursos efectivamente ejecutados al 3er. Trimestre del año (Sept.) y en color verde la cantidad de recursos que falta por ejecutar según programación 2009, de índole sectorial.

3.1.2.- Nivel de Evolución de la ejecución presupuestaria 3er. Trimestre año 2009

En la tabla n° 6 se observa la evolución del Gasto del Presupuesto Sectorial, que considera la inversión sectorial y la sectorial (social). Al analizar las cifras es posible identificar que durante el 1er, 2do. y 3er trimestre, el nivel total de gasto o ejecución trimestral de tipo sectorial fue de un 12,34% , 16,96% y un 11,47% respectivamente siendo entonces el 2do Trimestre el de mayor nivel de inversión ejecutada.


Tabla n° 6: Nivel evolución del gasto fuente sectorial 2009

| Mes | Gasto Mensual (Sectorial) | Gasto Acumulado (Ene-Sept) |
|--------------|---------------------------|----------------------------|
| Enero | 3.242.613.008 | 3.242.613.008 |
| Febrero | 2.662.180.901 | 5.904.793.909 |
| Marzo | 7.000.708.563 | 12.905.502.472 |
| Abril | 5.814.902.482 | 18.720.404.954 |
| Mayo | 7.240.223.702 | 25.960.628.656 |
| Junio | 9.617.838.451 | 35.578.467.107 |
| Julio | 7.759.791.112 | 43.338.258.219 |
| Agosto | 6.869.157.768 | 50.207.415.987 |
| Septiembre | 6.507.109.435 | 56.714.525.422 |
| Octubre | 3.426.006.227 | 60.140.531.649 |
| Noviembre | 1.496.055.510 | 61.636.587.159 |
| Total | 61.636.587.159 | |

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR 2009

(*) El gasto de Oct. y Nov. es solo referencial, se incluyen para efectos de análisis tendencial

La gráfica siguiente ilustra la tendencia del gasto sectorial en forma mensual durante el presente año, sin embargo se debe considerar que de acuerdo al procedimiento establecido para la entrega de información de la inversión sectorial por parte de los servicios públicos es de forma trimestral, por lo tanto los antecedentes son solo referenciales, detectándose algunos casos en los cuales los servicios realizan un registro mensual, en tanto otros lo hacen trimestralmente o regulando en forma retroactiva el gasto efectuado en el trimestre anterior, de esta forma podemos inferir que los antecedentes de gasto en el trimestre Octubre-Diciembre son solo referenciales y tienen alta posibilidad de modificación o ajustes.



3.2.- Nivel de Ejecución Presupuestaria Fuente F.N.D.R. 3er. Trimestre año 2009

Podemos señalar que al término del Tercer Trimestre se registra un total de 181 iniciativas con fuente F.N.D.R. con una solicitud de recursos igual a M\$17.377.497 disminuyendo en M\$1.026.582 aprox. respecto del trimestre anterior debido principalmente a ajustes en la programación de caja y reprogramación de la cartera iniciativas de inversión. Por otra parte, en el mes de Septiembre se registra un presupuesto FNDR vigente de M\$15.674.253, lo que se traduce en un incremento del presupuesto de un 17% por sobre lo identificado en el segundo trimestre (Junio 2009).

Con el objetivo de determinar el estado de avance de la inversión regional F.N.D.R., se ha realizado un análisis en base a la solicitud de recursos, el nivel de gasto y su evolución, pero a diferencia del análisis sectorial se incluye el concepto de Presupuesto vigente para facilitar la comprensión del proceso y mostrar los recursos disponibles para inversión regional a otorgar por el Gobierno Regional a unidades técnicas de la región.

3.2.1.- Nivel de Ejecución Presupuestaria 3er. Trimestre año 2009

La tabla n° 7 expone el Presupuesto Vigente en base a la Ley de Presupuestos del año 2009, correspondiendo al Gobierno Regional de Arica y Parinacota un presupuesto original de M\$9.878.395⁶, monto que se ha ido incrementando en base solicitudes de fondos vía provisiones⁷ y otros fondos, entre los meses de Julio a Sept., se llega a un presupuesto vigente de M\$15.674.253⁸.

Tabla n° 7: Cuadro comparativo presupuesto F.N.D.R. Vigente y Gasto mensual.

| Mes | Gasto Mensual | Gasto Acumulado | Ppto. vigente por mes | % Gasto (base Ppto. vigente) |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|
| Enero | 1.857.652.833 | 1.857.652.833 | 9.873.395.000 | 18,8% |
| Febrero | 1.326.508.915 | 3.184.161.748 | 12.001.534.000 | 26,5% |
| Marzo | 1.192.441.359 | 4.376.603.107 | 12.589.174.000 | 34,8% |
| Abril | 1.130.420.240 | 5.507.023.347 | 12.589.174.000 | 43,7% |
| Mayo | 1.341.040.727 | 6.848.064.074 | 12.589.174.000 | 54,4% |
| Junio | 1.317.141.278 | 8.165.205.352 | 13.382.686.000 | 61,0% |
| Julio | 1.035.594.571 | 9.200.799.923 | 14.694.193.000 | 62,6% |
| Agosto | 1.020.359.439 | 10.221.159.362 | 14.587.531.000 | 70,1% |
| Septiembre | 663.329.010 | 10.884.488.372 | 15.674.253.000 | 69,4% |
| Octubre | 1.289.132.235 | 12.173.620.607 | 15.674.253.000 | 77,7% |
| Noviembre | 1.378.267.993 | 13.551.888.600 | 15.674.253.000 | 86,5% |
| Total a Septiembre | 10.884.488.372 | | | |

⁶ LEY de PRESUPUESTO. 2009, GORE. Partida 05, Capítulo 75, Programa 02. Ministerio del Interior.

⁷ Provisiones identificadas FIE, FIC, fondos correspondientes al FRIL y Fondo Transantiago, entre otros.

⁸ Presupuesto Vigente no considera concepto de Deuda Flotante.

Durante el 3er trimestre se observan incrementos en el presupuesto vigente debido a la presentación de iniciativas que cumplen con los requisitos para solicitud de recursos a través provisiones como son: iniciativas educacionales (FIE), además existen otras Provisiones en vía de aprobación que buscan financiar proyectos relacionados con el Saneamiento Sanitario, el Tratamiento de Residuos Sólidos, Proyectos de Electrificación Rural (PER) y la Provisión FDNR 5% Eficiencia (M\$ 1.589.307), entre otros.

Al término del 1er. Semestre (Junio) llegó a un 61,0% ocupando el 2do. lugar entre los Gobiernos Regionales del país con mejor ejecución, en el mes de Julio se llegó a una ejecución del 62,6% del presupuesto vigente pasando al 4to lugar, lo que se traduce además en un reconocimiento del logro del organismo de administración superior local y en el mes de septiembre se traslada al 10º lugar.

Un antecedente a destacar respecto del nivel de ejecución presupuestaria logrado por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota en comparación al año 2008, es el nivel de gasto logrado en el presente año, a modo de ejemplo: al mes de Junio del 2008 era de un 13,6%(M\$1.884.855), en Junio del presente año el gasto llegó a un 61,01% (M\$8.165.206), asimismo en el mes de septiembre del 2008 se llegó a una ejecución del 56,5% (M\$7.615.688) en septiembre del presente se logra una ejecución del 69,4% (M\$10.884.488).

3.2.2.-Nivel de Avance de la Programación 2009 con Fuente F.N.D.R por Unidad Técnica

La tabla n°8 busca identificar el nivel de avance de las unidades técnicas, pero al igual que el análisis de la fuente sectorial, está basado en la programación realizada para cada iniciativa, o sea, la base de cálculo es la solicitud 2009, la cual será comparada con el gasto acumulado efectuado al Primer Semestre (junio) del 2009, según lo informado por el GORE.

En términos de Avance de la programación 2009 de las iniciativas de inversión podemos decir que al mes de junio las unidades técnicas han logrado ejecutar un 61,01% (M\$ 8.165.206) de su programación anual.

Cabe precisar que este antecedente no puede ser considerado como un índice de eficiencia⁹.

⁹ Según acuerdo reunión CRI con fecha 18.05.09, se determina utilizar la siguiente fórmula como índice de eficiencia del gasto (Eficiencia Gasto Trimestre n = Gasto Efectuado Trimestre n/Presupuesto Asignado Trimestre n). En tanto la fórmula (Avance Programación n 2009= Gasto Efectuado Trimestre n/Solicitud recursos Trimestre n 2009), da respuesta al nivel de avance de las iniciativas o servicios, pero considerando como base la solicitud de recursos del año, que según programación inversión se debería realizar, en este último caso cabe precisar que el avance no solo responde al gasto efectuado, sino a factores de tiempo en procesos como la aprobación de recursos, elaboración de bases TTR, levantamiento, postulación, adjudicación de licitaciones, causales que pueden incidir en el retraso o aplazamiento del término de la etapa del proyecto, disminuyendo el nivel de avance de iniciativas acorde a lo programado en ficha.

Tabla n° 8: Nivel de Avance Programación Fuente F.N.D.R. 3er. Trimestre 2009

| Unidad Técnica | Suma de Solicitado | Inv. Ejecutada Acum. 3er Trimestre (Ene-Sept) (2) | Diferencia por ejecutar acorde a programación 2009 (1-2) | Suma de Nivel Avance Programación (2009) a Sept. |
|--|-----------------------|---|--|--|
| Subsecretaría de Trabajo | 521.688.000 | 521.688.000 | - | 100,0% |
| Instituto Nacional del Deporte | 37.710.036 | 37.710.036 | - | 100,0% |
| Corporación Nacional Forestal | 12.472.000 | 12.472.000 | - | 100,0% |
| Servicio Nacional de Menores | 2.945.800 | 2.945.800 | - | 100,0% |
| Servicio Nacional de Aduanas | 432.000 | 432.000 | - | 100,0% |
| Fundación Integra | 17.889.419 | 17.889.418 | 1 | 100,0% |
| Universidad de Tarapacá | 128.968.352 | 128.398.353 | 569.999 | 99,6% |
| MOP-Dir. Vialidad | 3.620.008.531 | 3.555.087.986 | 64.920.545 | 98,2% |
| I. Municipalidad de Putre | 226.814.809 | 187.074.508 | 39.740.301 | 82,5% |
| Carabineros de Chile | 263.954.000 | 212.561.736 | 51.392.264 | 80,5% |
| Junta Nacional de Jardines Infantiles | 157.426.803 | 124.489.711 | 32.937.092 | 79,1% |
| Subsecretaría de Desarrollo Regional | 12.800.000 | 10.000.000 | 2.800.000 | 78,1% |
| Servicio de Vivienda y Urbanización | 2.451.727.614 | 1.715.977.833 | 735.749.781 | 70,0% |
| Servicio de Salud | 640.291.026 | 401.499.431 | 238.791.595 | 62,7% |
| MOP-Dir. Arquitectura | 1.574.839.326 | 927.978.672 | 646.860.654 | 58,9% |
| Policía de Investigaciones | 37.142.000 | 19.225.000 | 17.917.000 | 51,8% |
| Gobierno Regional | 3.244.645.378 | 1.617.850.180 | 1.626.795.198 | 49,9% |
| Comisión Nacional del Medio Ambiente | 10.900.000 | 5.300.000 | 5.600.000 | 48,6% |
| Gendarmería de Chile, Dirección Regional | 15.250.000 | 7.300.000 | 7.950.000 | 47,9% |
| I. Municipalidad de Gral Lagos | 394.320.373 | 160.678.632 | 233.641.741 | 40,7% |
| I. Municipalidad de Arica | 2.967.365.981 | 1.025.981.134 | 1.941.384.847 | 34,6% |
| Servicio Nacional de Turismo | 298.060.000 | 89.932.448 | 208.127.552 | 30,2% |
| I. Municipalidad de Camarones | 401.795.008 | 60.098.908 | 341.696.100 | 15,0% |
| MOP-Dir. de Obras Hidráulicas | 314.613.065 | 41.609.586 | 273.003.479 | 13,2% |
| MOP-Dir. Obras Portuarias | 23.438.000 | 307.000 | 23.131.000 | 1,3% |
| Total general | 17.377.497.521 | 10.884.488.372 | 6.493.009.149 | 62,6% |


Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR 2009 DACOG-GORE. (S.G.I.)

Realizando una comparación entre la programación y ejecución presupuestaria entre los meses de junio y septiembre podemos señalar que:

- Se registra un aumento del nivel avance de la programación 2009 pasando de un 61,01%(junio) a un 69,4% (Septiembre).

La gráfica expone el nivel de avance de la programación 2009 por servicio, en color azul los recursos efectivamente ejecutados al mes de septiembre y en color rojo la cantidad de recursos que falta por ejecutar según programación 2009.

**Nivel de Avance Programación F.N.D.R. 3er. Trimestre 2009
 (En base a Solicitd Programada 2009)**



■ Inv. Ejecutada Acum. 3er Trimestre (Ene-Sept) (2)
 ■ Diferencia por ejecutar acorde a programación 2009 (1-2)

3.2.3.- Nivel de inversión F.N.D.R. por sector económico.

La tabla n° 9 identifica los sectores en los cuales está enfocada la inversión realizada a través del F.N.D.R., junto con ello expone la cantidad de iniciativas, la solicitud y el nivel de gasto efectuado en cada uno de ellos.

Podemos señalar que durante el tercer trimestre a nivel regional los sectores que registran una mayor cantidad de recursos solicitados 2009 son: Transporte con un 25,8%(M\$4.483.350), Multisectorial con un 22,9%(M\$3.979.941) y Educación y Cultura con un 20,9%(M\$3.627.662).


A modo de ejemplo el análisis debe ser el siguiente: a nivel regional la solicitud de recursos para financiamiento de iniciativas de inversión, que cuentan con aprobación del CORE, y que corresponden al sector Transporte corresponden a 8 iniciativas que según programación solicitan M\$4.483.350 (25,8%) del total Solicitado 2009, que al mes de Septiembre registra un gasto acumulado de M\$4.306.772 esto significa un nivel de avance en la ejecución del 96,1% del total programado para el año 2009.

Tabla n°9: Identificación sectores de inversión fuente F.N.D.R 1er. Semestre 2009.

| Sector | Cant. De Iniciativas | Suma de Solicitado (1) | Inv. Ejecutada Acum. 3er. Trimestre (Ene-Sept) (2) | Diferencia por ejecutar acorde a programación 2009 (1-2) | Nivel Avance Programación (2009) a Sept. |
|---|----------------------|------------------------|--|--|--|
| Transporte | 8 | 4.483.350.245 | 4.306.772.197 | 176.578.048 | 96,1% |
| Agua Potable y Alcantarillado | 3 | 725.996.296 | 675.446.631 | 50.549.665 | 93,0% |
| Deportes | 14 | 645.550.553 | 574.483.897 | 71.066.656 | 89,0% |
| Salud | 11 | 1.194.939.326 | 836.276.649 | 358.662.677 | 70,0% |
| Defensa y Seguridad | 10 | 412.235.494 | 280.042.080 | 132.193.414 | 67,9% |
| Energía | 11 | 870.066.331 | 562.644.138 | 307.422.193 | 64,7% |
| Educación y Cultura | 57 | 3.627.662.944 | 1.847.092.202 | 1.780.570.742 | 50,9% |
| Industria, Comercio, Finanzas y Turismo | 2 | 384.685.000 | 176.557.448 | 208.127.552 | 45,9% |
| Multisectorial | 45 | 3.979.941.565 | 1.517.647.336 | 2.462.294.229 | 38,1% |
| Justicia | 10 | 447.608.702 | 93.003.794 | 354.604.908 | 20,8% |
| Vivienda | 1 | 33.486.000 | 1.743.000 | 31.743.000 | 5,2% |
| Silvoagropecuario | 7 | 548.537.065 | 12.472.000 | 536.065.065 | 2,3% |
| Pesca | 1 | 23.438.000 | 307.000 | 23.131.000 | 1,3% |
| Comunicaciones | 1 | - | - | - | 0,0% |
| Total general | 181 | 17.377.497.521 | 10.884.488.372 | 6.493.009.149 | 62,6% |

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR 2009 DACOG-GORE. (S.G.I.)

La gráfica nos permite observar los sectores en los cuales están enfocados los recursos solicitados y asignados a través del FNDR, esto en base a la cartera de inversión que posee el GORE y que además cuenta con las aprobaciones respectivas, junto con ello es posible observar la cantidad de recursos que se han ejecutado o gastado al término del 1er. Semestre.



3.2.4.- Nivel de Evolución de la ejecución presupuestaria 3er. Trimestre año 2009 (En base a Presupuesto vigente a Septiembre)

En la tabla n° 10 podemos visualizar la evolución del gasto del presupuesto F.N.D.R. en función del presupuesto vigente por mes, según lo informado por el Gobierno Regional, al mes de Septiembre se registró un gasto del 69,4% respecto del presupuesto vigente, también podemos visualizar el gasto obtenido al mes de Noviembre con lo cual se llega a un 86,5% del presupuesto vigente en dicho mes.


Tabla n° 10: Nivel evolución del gasto fuente F.N.D.R.3er. Trimestre del 2009

| Mes | Gasto Mensual (FNDR) | Gasto Acumulado (Ene-Sept) |
|--------------|-----------------------|----------------------------|
| Enero | 1.857.652.833 | 1.857.652.833 |
| Febrero | 1.326.508.915 | 3.184.161.748 |
| Marzo | 1.192.441.359 | 4.376.603.107 |
| Abril | 1.130.420.240 | 5.507.023.347 |
| Mayo | 1.341.040.727 | 6.848.064.074 |
| Junio | 1.317.141.278 | 8.165.205.352 |
| Julio | 1.035.594.571 | 9.200.799.923 |
| Agosto | 1.020.359.439 | 10.221.159.362 |
| Septiembre | 663.329.010 | 10.884.488.372 |
| Octubre | 1.289.132.235 | 12.173.620.607 |
| Noviembre | 1.378.267.993 | 13.551.888.600 |
| Total | 13.551.888.600 | |

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes gasto mensual aportado por DACOG
Detalle de presupuesto vigente no incluye deuda flotante (SUBDERE-DIPRES)

Cabe señalar que este nivel de ejecución presupuestaria registrado a septiembre (69,4%), a diferencia del año anterior se logró a partir de una fuerte cartera de proyectos de arrastre del año 2008, lo que significa que la actual cartera de proyectos FNDR fue creada y aprobada en gran medida por el actual Gobierno Regional.

Podemos visualizar esta situación graficando el nivel de evolución de la ejecución presupuestaria, en términos del gasto real mensual, lo que nos demuestra el alto nivel de inversión inicial, se observa una pequeña baja en la ejecución durante los meses de marzo-abril y una recuperación en mayo-junio, pero en términos de gasto acumulado se logra con creces un nivel de eficiencia del gasto llegando en el mes de junio a un 61,0% (M\$8.165.205).



4.- Conclusiones

En base a los antecedentes aportados por los servicios responsables y el Gobierno Regional, a través del Sistema de Gestión de Inversión (S.G.I.) podemos concluir que al término del tercer trimestre del año 2009 la inversión solicitada e informada llega a M\$118.345.706, de lo cual un 42,0%(M\$49.651.150) corresponde a iniciativas con fuente sectorial, un 43,4% (M\$51.317.058) corresponde a iniciativas con fuente Sectorial (Social) y un 14,7%(M\$17.377.497) corresponde a iniciativas con fuente F.N.D.R.¹⁰.

De acuerdo a lo anterior, si consideramos la sumatoria de las diferentes fuentes de financiamiento (Sectorial, Sectorial(S) y F.N.D.R.) por institución, podemos señalar que al menos un 90% (M\$105.347.455) se concentra en 11 servicios de un total de 44 informantes, entre los que destacan I.N.P., S.S.A., SERVIU, MOP-Vialidad, JUNAEB, I.N.D., MOP-Arquitectura, I.M.A., GORE, SENCE y MOP-Dir. de Obras Hidráulicas, ya sea como servicio responsable de la inversión o unidad técnica¹¹.

En términos de la inversión Sectorial podemos señalar que en base a los antecedentes aportados por los servicios responsables¹² se registra una ejecución promedio del 56,0%(M\$56.714.525) de los recursos solicitados para las iniciativas informadas¹³ a ejecutar por el servicio en el año 2009, donde el 43,5%(M\$21.612.842) corresponde a fuente Sectorial, en tanto para las iniciativas identificadas como Sectorial (Social) se registra un avance del 68,4%(M\$35.101.683), esta situación amerita una llamado de atención para los servicios responsables para evaluar su gestión y/o verificar los antecedentes aportados al sistema¹⁴.

De acuerdo a lo anterior, al término del tercer trimestre 21 servicios han informado y registrado un avance sobre el 50% de los recursos sectoriales, entre los que destacan¹⁵: SERCOTEC, SERPLAC, CONAMA, SERNAM, INDAP, S.A.G., CONAF, SENAME, Consejo Nac. De la Cultura y las Artes, MOP-DOP, MOP-DOH, JUNAEB, MOP-Dir. Arquitectura, entre otros. En el otro extremo encontramos casos a considerar como son: Seremi Minería, Gendarmería, MOP-DGA, PROCHILE, SERNATUR, SENAMA, FONADIS, Seremi Salud, I.N.D, que registran niveles de gasto por debajo del 20% de los recursos solicitados informados.

¹⁰ Considerar antecedentes expuestos en punto 3.2. del presente informe sobre ajustes y reprogramación, además consulta Primer Informe de Avance PROPIR 2009 sobre aspectos a considerar para análisis de inversión.

¹¹ Ver tabla n° 2 Inversión pública con solicitud 2009 por fuente de financiamiento y servicio responsable y/o unidad técnica.

¹² Ver tabla n° 3 Nivel de Inversión Sectorial solicitado 2009 y gasto ejecutado al Primer Semestre.

¹³ Ver anexo 1 Detalle avance iniciativas de inversión pública fuente Sectorial por Servicio Responsable 1er. Semestre, PROPIR 2009.

¹⁴ Of. Ord. GORE N° 003/2009 del 05.01.09, Intendente informa a las SEREMIAS y servicios públicos sobre modalidad de entrega de información para elaboración del PROPIR 2009, la que debe ser realizada a través del sistema de gestión de inversión dispuesto en la web (www.vision.cl/arica), junto con ello se establecen como fechas de entrega de la información inicial y de los estados de avance

¹⁵ Ver Tabla n° 5: Nivel de Avance del Programación, Fuente Sectorial (base programación ejecución 2009)

En términos de la inversión F.N.D.R., podemos señalar que en base a los antecedentes aportados por el Gobierno Regional se registra una solicitud de recursos igual a M\$17.377.497 disminuyendo en M\$1.026.582 aprox. respecto de la solicitud registrada en el trimestre anterior, debido a ajustes en la programación de caja y reprogramación de la cartera iniciativas de inversión, en tanto se registra un presupuesto vigente de M\$15.674.253.

Cabe destacar el nivel de ejecución logrado por las unidades técnicas al término del primer semestre, el cual llega a un 69,4%(M\$10.884.488) del presupuesto vigente en el mes de septiembre, lo que en comparación con otros Gobiernos Regionales significa ocupar el 10º lugar, en tanto en el mes de noviembre y en base al presupuesto vigente significó lograr una ejecución del 86,5%(M\$13.551.888) ocupando el 11º lugar.

ANEXOS

ANEXO I

Detalle avance iniciativas de inversión pública fuente Sectorial por Servicio
Responsable al 3er. Trimestre (sept.), PROPIR 2009.

ESTADO DE AVANCE 3er. TRIMESTRE PROPRI 2009: FUENTE DE FINANCIAMIENTO SECTORIAL

Sistema de Gestión de Inversión(Septiembre)

| Unidad Técnica | Código | Nombre de la Iniciativa | Item Presupuestario | Ubicación Geográfica | Sector | Fuente de Financiamiento | Datos | | | | | |
|--|------------------|---|--|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | Suma de Costo Total Ajustado | Suma de Gastado Años Anteriores | Suma de Solicitado | Suma de Saldo Próximo Año | Suma de Total Pagado (Septiembre) | Suma de Nivel Avance Programación (2009) a Sept. |
| Comisión Nacional de Desarrollo indígena | 20161884-0 (BIP) | PUESTA EN VALOR DE 1 CENTRO CEREMONIAL INDIGENA Y TRASPASO DEL CENTRO CEREMONIAL CERRO SOMBRERO A UNA ORGANIZACION INDIGENA URBANA DE ARICA | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Educación y Cultura | Sectorial | 7.000.000 | - | 7.000.000 | - | - | 0,0% |
| | 2016189-0 (BIP) | Concurso para iniciativas de difusión Local. | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Educación y Cultura | Sectorial | 10.000.000 | - | 10.000.000 | - | 10.000.000 | 100,0% |
| | | PROMOCION Y VALIDACION DEL INSTITUTO DE CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA INDIGENA EN ARICA | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Educación y Cultura | Sectorial | 15.000.000 | - | 15.000.000 | - | 3.750.000 | 25,0% |
| | 20161894-0 (BIP) | ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES ANDINOS. | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Educación y Cultura | Sectorial | 10.000.000 | - | 10.000.000 | - | 4.000.000 | 40,0% |
| | | FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE JARDINES INTERCULTURALES | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Educación y Cultura | Sectorial | 6.000.000 | - | 6.000.000 | - | - | 0,0% |
| | 20162016-0 (BIP) | FOMENTO ECONOMICO Y PRODUCTIVO COFINANCIADO. | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Social | Sectorial (Social) | 75.000.000 | - | 75.000.000 | - | 1.608.109 | 2,1% |
| | | GENERACION DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACION INDIGENA, 2009 | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Social | Sectorial (Social) | 34.000.000 | - | 34.000.000 | - | 7.820.000 | 23,0% |
| | | INSTRUMENTOS FOMENTO ECONOMICO CONADI. | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Social | Sectorial (Social) | 30.000.000 | - | 30.000.000 | - | 30.000.000 | 100,0% |
| | | PROGRAMA DE CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA A EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES INDIGENAS URBANOS DE LA CIUDAD DE ARICA, 2009. | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Social | Sectorial (Social) | 8.000.000 | - | 8.000.000 | - | - | 0,0% |
| | 20193653-0 (BIP) | REGULARIZACION, CONSTITUCION Y DEFENSA DE DERECHOS DE AGUAS UTILIZADAS POR INDIGENAS DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, 2009 | Transf. de Capital Al Sector Privado (33.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 35.000.000 | - | 35.000.000 | - | - | 0,0% |
| | 30044538-0 (BIP) | APOYO A LA REGULARIZACION Y SANEAMIENTO DE TITULOS DE PREDIOS PERTENECIENTES A PERSONAS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, | Transf. de Capital Al Sector Privado (33.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 30.000.000 | - | 30.000.000 | - | 9.000.000 | 30,0% |
| | | Levantamiento de información, para determinar factibilidad de transfeencias de inmuebles fiscales a personas y/o Organizaciones Indígenas, de la Región | Transf. de Capital Al Sector Privado (33.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 25.000.000 | - | 25.000.000 | - | - | 0,0% |
| | | REGULARIZACION Y SANEAMIENTO DE PREDIOS INDIGENAS | Transf. de Capital Al Sector Privado (33.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 20.000.000 | - | 20.000.000 | - | 20.000.000 | 100,0% |
| | | TRANSFERENCIA A COMUNIDADES INDÍGENAS DE INMUEBLES FISCALES | Transf. de Capital Al Sector Privado (33.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 25.000.000 | - | 25.000.000 | - | 25.000.000 | 100,0% |
| | 30044540-0 (BIP) | FAMILIAS INDIGENAS CON OBRAS DE RIEGO Y/O DRENAJE FINANCIADAS POR CONADI | Transf. de Capital Al Sector Privado (33.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 434.000.000 | - | 434.000.000 | - | 434.000.000 | 100,0% |
| FAMILIAS INDIGENAS CON OBRAS DE RIEGO Y/O DRENAJE FINANCIADAS POR DIVERSOS ORGANISMOS ESTATALES | | Transf. de Capital Al Sector Privado (33.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 31.000.000 | - | 31.000.000 | - | - | 0,0% | |
| PROMOCION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE RIEGO A FAVOR DE COMUNIDADES Y DEMÁS ORGANIZACIONES INDÍGENAS DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, 2009 | | Transf. de Capital Al Sector Privado (33.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 35.000.000 | - | 35.000.000 | - | - | 0,0% | |

| | | | | | | | Datos | | | | | |
|--|------------------|--|--|----------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Unidad Técnica | Código | Nombre de la Iniciativa | Item Presupuestario | Ubicación Geográfica | Sector | Fuente de Financiamiento | Suma de Costo Total Ajustado | Suma de Gastado Años Anteriores | Suma de Solicitado | Suma de Saldo Próximo Año | Suma de Total Pagado (Septiembre) | Suma de Nivel Avance Programación (2009) a Sept. |
| Comisión Nacional de Desarrollo indígena | 30045676-0 (BIP) | PROMOCION Y DIFUSION DE LAS LENGUAS INDIGENAS EN ARICA Y PARINACOTA | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Educación y Cultura | Sectorial | 20.000.000 | - | 20.000.000 | - | - | 0,0% |
| Total Comisión Nacional de Desarrollo indígena | | | | | | | 850.000.000 | - | 850.000.000 | - | 545.178.109 | 64,1% |
| Comisión Nacional del Medio Ambiente | 015-005-2009 | REFORESTEMOS EL VALLE DE CHACA, UTILIZANDO EL SOL COMO ALIADO | Transf.Corrientes a Otras Ent.Públicas (24.03) | Comunal (Arica) | Multisectorial | Sectorial | 9.000.000 | - | 9.000.000 | - | 5.400.000 | 60,0% |
| | 015-013-2009 | SECADORES SOLARES PARA LOS AGRICULTORES DEL VALLE DE CODPA | Transf.Corrientes a Otras Ent.Públicas (24.03) | Comunal (Camarones) | Multisectorial | Sectorial | 3.550.000 | - | 3.550.000 | - | 2.150.000 | 60,6% |
| | 015-015-2009 | Diseño y confección, revisión y puesta en valor del material educativo (tipo kit) referente manejo de protección Picaflor de Arica | Transf.Corrientes a Otras Ent.Públicas (24.03) | Comunal (Arica) | Multisectorial | Sectorial | 9.000.000 | - | 9.000.000 | - | 5.400.000 | 60,0% |
| | 015-022-2009 | Reciclado juntos, podemos mejorar nuestro medio ambiente y disfrutar de la herencia | Transf.Corrientes a Otras Ent.Públicas (24.03) | Comunal (Arica) | Multisectorial | Sectorial | 4.000.000 | - | 4.000.000 | - | 2.400.000 | 60,0% |
| | 015-032-2009 | Niñas y niños en contacto con las energías naturales | Transf.Corrientes a Otras Ent.Públicas (24.03) | Regional | Multisectorial | Sectorial | 4.000.000 | - | 4.000.000 | - | 2.400.000 | 60,0% |
| Total Comisión Nacional del Medio Ambiente | | | | | | | 29.550.000 | - | 29.550.000 | - | 17.750.000 | 60,1% |
| Consejo Nacional de la Cultura y las Artes | SC | Actividades de Extension Cultural | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Educación y Cultura | Sectorial | 15.000.000 | - | 15.000.000 | - | 15.000.000 | 100,0% |
| | | Celebracion días | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Educación y Cultura | Sectorial | 1.250.000 | - | 1.250.000 | - | 1.250.000 | 100,0% |
| | | Fiesta Bicentenario | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Educación y Cultura | Sectorial | 25.000.000 | - | 25.000.000 | - | 25.000.000 | 100,0% |
| | | Fondos Concursables | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Educación y Cultura | Sectorial | 130.532.079 | - | 130.532.079 | - | 116.817.979 | 89,5% |
| | | Muestra de Arte escolar | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Educación y Cultura | Sectorial | 6.760.973 | - | 6.760.973 | - | 3.889.294 | 57,5% |
| | | Progr. Cultura Verano en Buena | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Educación y Cultura | Sectorial | 17.000.000 | - | 17.000.000 | - | 17.000.000 | 100,0% |
| | | Programa Acceso Regional | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Educación y Cultura | Sectorial | 55.942.288 | - | 55.942.288 | - | 41.789.511 | 74,7% |
| | | Programa Creando Chile en mi barrio | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Educación y Cultura | Sectorial | 52.096.100 | - | 52.096.100 | - | 28.039.415 | 53,8% |
| Total Consejo Nacional de la Cultura y las Artes | | | | | | | 303.581.440 | - | 303.581.440 | - | 248.786.199 | 82,0% |
| Corporación de Fomento de la Producción | SC | PROGRAMA DE FOMENTO | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Industria, Comercio, Finanzas y Turismo | Sectorial | 376.138.000 | - | 376.138.000 | - | 257.853.433 | 68,6% |
| | | PROGRAMA INNOVA CHILE | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Industria, Comercio, Finanzas y Turismo | Sectorial | 521.000.000 | - | 521.000.000 | - | 94.010.314 | 18,0% |
| | | PROGRAMA TODO CHILE | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Industria, Comercio, Finanzas y Turismo | Sectorial | 64.910.259 | - | 64.910.259 | - | 8.950.000 | 13,8% |

| | | | | | | | Datos | | | | | |
|---|------------------|---|--|-------------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Unidad Técnica | Código | Nombre de la Iniciativa | Item Presupuestario | Ubicación Geográfica | Sector | Fuente de Financiamiento | Suma de Costo Total Ajustado | Suma de Gastado Años Anteriores | Suma de Solicitado | Suma de Saldo Próximo Año | Suma de Total Pagado (Septiembre) | Suma de Nivel Avance Programación (2009) a Sept. |
| Corporación de Fomento de la Producción | SC | PROGRAMA ZONAS ESPECIALES | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Industria, Comercio, Finanzas y Turismo | Sectorial | 470.000.000 | - | 470.000.000 | - | 134.100.000 | 28,5% |
| Total Corporación de Fomento de la Producción | | | | | | | 1.432.048.259 | - | 1.432.048.259 | - | 494.913.747 | 34,6% |
| Corporación Nacional Forestal | SC | Administración y Fiscalización Forestal | Programas De Inversión (31.03) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 1.900.000 | - | 1.900.000 | - | 823.534 | 43,3% |
| | | Deppto. Areas Protegidas y Medio Ambiente (DAPMA) Protección | Programas De Inversión (31.03) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 31.000.000 | - | 31.000.000 | - | 20.408.000 | 65,8% |
| | | Fomento Forestal | Programas De Inversión (31.03) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 4.771.000 | - | 4.771.000 | - | 2.895.000 | 60,7% |
| | | Gestión Territorial | Programas De Inversión (31.03) | Provincial (Parinacota) | Silvoagropecuario | Sectorial | 16.866.000 | - | 16.866.000 | - | 3.891.000 | 23,1% |
| Total Corporación Nacional Forestal | | | | | | | 54.537.000 | - | 54.537.000 | - | 28.017.534 | 51,4% |
| Corporaciones de Asistencia Judicial | SC | EDIFICACION JUZGADOS | Programas De Inversión (31.03) | Comunal (Arica) | Justicia | Sectorial | 10.000.000 | - | - | 10.000.000 | - | #¡DIV/0! |
| Total Corporaciones de Asistencia Judicial | | | | | | | 10.000.000 | - | - | 10.000.000 | - | #¡DIV/0! |
| Dirección de Arquitectura | 30061352-0 (BIP) | REPARACION ESTRUCTURAL EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS ARICA | Proyectos (31.02) | Regional | Multisectorial | Sectorial | 1.339.583.466 | - | 1.339.583.466 | - | 1.101.973.575 | 82,3% |
| | 30080388-0 (BIP) | CONSERVACION DE INSTALACIONES EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS ARICA | Proyectos (31.02) | Regional | Multisectorial | Sectorial | 493.378.000 | - | 493.378.000 | - | 179.772.340 | 36,4% |
| Total Dirección de Arquitectura | | | | | | | 1.832.961.466 | - | 1.832.961.466 | - | 1.281.745.915 | 69,9% |
| Dirección de Obras Hidráulicas | 27000007-0 (BIP) | Programa de Supervisión y Asesoría de Comités de APR | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Agua Potable y Alcantarillado | Sectorial | 270.470.000 | 20.800.000 | 128.270.000 | 119.400.000 | 106.470.000 | 83,0% |
| | 27000276 (BIP) | Factibilidad Sistemas de APR Valles de Lluta y Azapa 2008 | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Parinacota) | Agua Potable y Alcantarillado | Sectorial | 65.000.000 | 35.000.000 | 30.000.000 | - | 30.000.000 | 100,0% |
| | 27000277 (BIP) | Conservación varios Sistemas de APR de Arica y Parinacota. 2008 | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Parinacota) | Agua Potable y Alcantarillado | Sectorial | 52.461.610 | 35.809.429 | 16.652.181 | - | 16.652.181 | 100,0% |
| | | Conservación Varios Sistemas de APR Región de Arica y Parinacota 2009 | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Agua Potable y Alcantarillado | Sectorial | 40.000.000 | - | 20.000.000 | 20.000.000 | - | 0,0% |
| | 27000309 (BIP) | Reposición de Emergencia de Redes de Agua Potable Villa Frontera y La Ponderosa, Comuna de Arica | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Agua Potable y Alcantarillado | Sectorial | 528.455.966 | 237.606.014 | 290.849.952 | - | 290.849.952 | 100,0% |
| | 27000310 (BIP) | Estudio de Factibilidad y Diseño para sistemas de APR de Cuya y Putre y Diseño Mejoramiento sistema de tratamiento de Aguas Servidas de San Miguel de | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Agua Potable y Alcantarillado | Sectorial | 85.000.000 | - | 1.000 | 84.999.000 | - | 0,0% |
| | 30044284 (BIP) | Estudio Instalación Sistema de Agua Potable Rural de Chaca, Arica | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Arica) | Comunicaciones | Sectorial | 25.000.000 | 13.250.000 | 11.750.000 | - | 11.750.000 | 100,0% |
| | 30062676 (BIP) | Conservación y Mejoramiento Canal Lauca 2009 Plan Especial Mano de Obra | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Parinacota) | Silvoagropecuario | Sectorial | 471.562.077 | - | 471.562.077 | - | 200.871.373 | 42,6% |
| | 30069191 (BIP) | Construcción Infraestructura en Cauce Urbano Río San José Arica. | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Silvoagropecuario | Sectorial | 238.182.999 | - | 238.182.999 | - | 184.945.003 | 77,6% |

| Unidad Técnica | Código | Nombre de la Iniciativa | Item Presupuestario | Ubicación Geográfica | Sector | Fuente de Financiamiento | Datos | | | | | |
|--|---|---|---|----------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | Suma de Costo Total Ajustado | Suma de Gastado Años Anteriores | Suma de Solicitado | Suma de Saldo Próximo Año | Suma de Total Pagado (Septiembre) | Suma de Nivel Avance Programación (2009) a Sept. |
| Dirección de Obras Hidráulicas | 30069191 (BIP) | Estudio Construcción Infraestructura en Cauce Urbano Río San José Arica. | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Silvoagropecuario | Sectorial | 44.588.950 | - | 25.410.400 | 19.178.550 | - | 0,0% |
| | | Estudio de Impacto Ambiental Obras Fluviales Río San José Sector Urbano de Arica Región de Arica y parinacota | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 70.000.000 | - | 9.828.000 | 51.354.000 | - | 0,0% |
| | 30069905 (BIP) | Construcción Entubamiento Canal Azapa | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Silvoagropecuario | Sectorial | 10.000.000 | - | 10.000.000 | - | - | 0,0% |
| | 30077578 (BIP) | Construcción Infraestructura en Cauces Naturales Azapa, etapa 2 | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Silvoagropecuario | Sectorial | 165.296.885 | 25.000.000 | 140.296.885 | - | 140.296.885 | 100,0% |
| | | Construcción Infraestructura en Cauces Naturales, Lluta, etapa 2 | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Silvoagropecuario | Sectorial | 281.649.876 | - | 281.649.876 | - | 216.653.245 | 76,9% |
| | 30078364 (BIP) | Conservación instalaciones canal Lauca, Azapa | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 107.700.000 | - | 107.700.000 | - | 107.700.000 | 100,0% |
| | 30080258 (BIP) | Instalación Sistema de Agua Potable Rural, Km. 13 - km 18, Valle de Azapa | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Agua Potable y Alcantarillado | Sectorial | 25.000.000 | - | 10.000.000 | 15.000.000 | - | 0,0% |
| | 30080273 (BIP) | Instalación Sistema de Agua Potable Rural, Km. 32 - km 45, Valle de Azapa | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Agua Potable y Alcantarillado | Sectorial | 25.000.000 | - | 10.000.000 | 15.000.000 | - | 0,0% |
| | 30081889 (BIP) | Conservación de obras de Fiscales de riego, Pretiles - Río Azufre. | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Putre) | Silvoagropecuario | Sectorial | 100.000.000 | - | 99.992.311 | - | 99.992.311 | 100,0% |
| | 30081896 (BIP) | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Arica y Parinacota (2009 - 2011) | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 181.395.559 | - | 181.395.559 | - | 122.213.441 | 67,4% |
| 30088041 (BIP) | Conservación de obras Fiscales de Riego XV Región San José Rural Plan Especial Mano de Obra | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 93.423.200 | - | 93.423.200 | - | 64.440.000 | 69,0% | |
| Total Dirección de Obras Hidráulicas | | | | | | | 2.880.187.122 | 367.465.443 | 2.176.964.440 | 324.931.550 | 1.592.834.391 | 73,2% |
| Dirección de Promoción de Exportaciones | 946044 | Visita Feria Fancy Food Nueva York para Aceituna de Mesa | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 7.412.898 | - | 7.412.898 | - | - | 0,0% |
| | 946189 | Prospección Mercado para el Aceite de Oliva | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 1.284.936 | - | 1.284.936 | - | - | 0,0% |
| | 946191 | Prospección de mercado para fibras finas de Vicuña, Alpaca y Llama en el mercado textil chino | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 4.722.454 | - | 4.722.454 | - | - | 0,0% |
| Total Dirección de Promoción de Exportaciones | | | | | | | 13.420.288 | - | 13.420.288 | - | - | 0,0% |
| Dirección General de Aguas | (en blanco) | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESTACION FLUVIOMETRICA CAMARONES EN CHILPE | Proyectos (31.02) | Regional | Multisectorial | Sectorial | 29.994.915 | - | 30.000.000 | - | - | 0,0% |
| Total Dirección General de Aguas | | | | | | | 29.994.915 | - | 30.000.000 | - | - | 0,0% |
| Dirección Obras Portuarias | 30063353-0 (BIP) | ESTUDIO EN MODELO MATEMATICO Y FISICO DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO SAN JOSÉ, ARICA I REGIÓN | Estudios Básicos (31.01) | Comunal (Arica) | Multisectorial | Sectorial | 149.085.220 | 80.819.760 | 68.265.460 | - | 68.265.460 | 100,0% |
| | 30083542-0 (BIP) | CONSERVACION Y REPARACION DE LA RED SUBTERRANEA DE AGUA POTABLE DEL SITIO 7 MUELLE AL SERVICIO DEL PERU PUERTO DE ARICA COMUNA DE ARICA XV REGION | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Agua Potable y Alcantarillado | Sectorial | 28.300.402 | - | 28.300.402 | - | 28.300.402 | 100,0% |
| | 30084867-0 (BIP) | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA MEJORAMIENTO BALNEARIO LA LISERA ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Multisectorial | Sectorial | 34.155.000 | - | 32.257.500 | 1.897.500 | 17.063.447 | 52,9% |

| | | | | | | | Datos | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Unidad Técnica | Código | Nombre de la Iniciativa | Item Presupuestario | Ubicación Geográfica | Sector | Fuente de Financiamiento | Suma de Costo Total Ajustado | Suma de Gastado Años Anteriores | Suma de Solicitado | Suma de Saldo Próximo Año | Suma de Total Pagado (Septiembre) | Suma de Nivel Avance Programación (2009) a Sept. |
| Dirección Obras Portuarias | 30084867-0 (BIP) | MEJORAMIENTO BALNEARIO LA LISERA, ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Multisectorial | Sectorial | 802.458.558 | - | 802.458.558 | - | 619.823.506 | 77,2% |
| | 30084940-0 (BIP) | Reposición y reparación del tendido eléctrico subterráneo del Sitio 7, muelle al Servicio del Perú, Puerto de Arica, comuna de Arica, XV Región | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Multisectorial | Sectorial | 62.574.019 | - | 62.574.019 | - | 19.598.540 | 31,3% |
| Total Dirección Obras Portuarias | | | | | | | 1.076.573.199 | 80.819.760 | 993.855.939 | 1.897.500 | 753.051.355 | 75,8% |
| Dirección Vialidad | 30076562-0 (BIP) | Asesoría Inspección Técnica Contratos Globales 2008-2009-2010; Provincia de Arica y Parinacota Región de Arica y Parinacota | Proyectos (31.02) | Regional | Multisectorial | Sectorial | 315.612.000 | - | 78.903.000 | 236.709.000 | - | 0,0% |
| | | Conservación Global de Caminos de las Redes Básica, Comunal Primaria y Comunal Secundaria de las Comunas de Putre y General Lagos; Provincia de Parina | Proyectos (31.02) | Provincial (Parinacota) | Multisectorial | Sectorial | 1.507.856.252 | - | 314.136.803 | 1.193.719.449 | 280.961.506 | 89,4% |
| | 30078641-0 (BIP) | Conservación de la Red Vial Comunal; Conservación Periódica: Ruta A-35 Acceso a Codpa Km 40 al Km 47; y Ruta A-35, Sector Acceso a Timar, Km. 69,420 | Proyectos (31.02) | Comunal (Camarones) | Multisectorial | Sectorial | 926.057.051 | 241.348.445 | 684.708.606 | - | 684.708.606 | 100,0% |
| | 30081008-0 (BIP) | Conservación de Obras de Saneamiento Ruta A-35; Sector Belén - Zapahuira; Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | Proyectos (31.02) | Provincial (Arica) | Multisectorial | Sectorial | 1.113.000.000 | - | 1.113.000.000 | - | 753.839.426 | 67,7% |
| | | Conservación Obras de Saneamiento Ruta A-23, Pacollo - Alcerreca, Km 35,000; Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | Proyectos (31.02) | Provincial (Parinacota) | Multisectorial | Sectorial | 780.000.000 | - | 780.000.000 | - | 790.239.603 | 101,3% |
| | | Conservación Obras de Saneamiento Ruta A-339, Sector Quebrada de Azapa; Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | Proyectos (31.02) | Provincial (Arica) | Multisectorial | Sectorial | 936.000.000 | - | 936.000.000 | - | 727.130.517 | 77,7% |
| | 30081325-0 (BIP) | CONSERVACION PERIODICA RUTA A-315 SECTOR CODPA-GUAÑACAGUA Y RUTA A-35 SECTOR CODPA - CERRO BLANCO, PROVINCIA DE ARICA; REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | Proyectos (31.02) | Provincial (Arica) | Multisectorial | Sectorial | 355.000.000 | - | 355.000.000 | - | 24.693.377 | 7,0% |
| | | CONSERVACION SALIDAS DE EMERGENCIA RUTA 5 SECTOR CUESTA CHACA SUR KM. 2009,0 AL 2024,0; PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | Proyectos (31.02) | Regional | Multisectorial | Sectorial | 749.000.000 | - | 749.000.000 | - | - | 0,0% |
| | 30081377-0 (BIP) | Conservación Global de Caminos de las Redes Básica, Comunal Primaria y Comunal Secundaria de las Comunas de Arica y Camarones; Provincia de Arica. | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Arica) | Multisectorial | Sectorial | 1.420.000.000 | - | 350.000.000 | 1.070.000.000 | 159.469.276 | 45,6% |
| | | Conservación Global de Caminos Sector Urbano de Arica y Valle de Azapa, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota, Etapa I | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Multisectorial | Sectorial | 517.200.000 | - | 215.500.000 | 301.700.000 | - | 0,0% |
| 30087914-0 (BIP) | Conservación de los Puentes Chaca, Chaquita y Camarones. Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | Proyectos (31.02) | Regional | Multisectorial | Sectorial | 574.000.000 | - | 478.300.000 | 95.700.000 | 98.583.817 | 20,6% | |
| Total Dirección Vialidad | | | | | | | 9.193.725.303 | 241.348.445 | 6.054.548.409 | 2.897.828.449 | 3.519.626.128 | 58,1% |
| Fondo Nacional de ayuda a los discapacitados | SC | FONDO NACIONAL DE PROYECTOS | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Salud | Sectorial | 17.527.324 | 13.145.493 | 4.381.831 | - | - | 0,0% |
| | | FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE ESTRATEGIAS INCLUSIVAS | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Salud | Sectorial | 20.646.804 | - | 20.646.804 | - | 17.726.057 | 85,9% |
| | | PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO EDUCATIVO DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Salud | Sectorial | 25.929.741 | - | 25.929.741 | - | 25.929.741 | 100,0% |
| | | PROGRAMA DE AYUDAS TECNICAS | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Salud | Sectorial | 306.985.000 | - | 306.985.000 | - | 23.342.636 | 7,6% |
| Total Fondo Nacional de ayuda a los discapacitados | | | | | | | 371.088.869 | 13.145.493 | 357.943.376 | - | 66.998.434 | 18,7% |
| Gendarmería de Chile, Dirección Regional | 30082252 (BIP) | CONSTRUCCION COMPLEJO PENITENCIARIO FEMENINO DE ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Justicia | Sectorial | 190.737.000 | - | 190.737.000 | - | - | 0,0% |
| Total Gendarmería de Chile, Dirección Regional | | | | | | | 190.737.000 | - | 190.737.000 | - | - | 0,0% |

| Unidad Técnica | Código | Nombre de la Iniciativa | Item Presupuestario | Ubicación Geográfica | Sector | Fuente de Financiamiento | Datos | | | | | |
|--------------------------------------|--------|---|--|-------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | Suma de Costo Total Ajustado | Suma de Gastado Años Anteriores | Suma de Solicitado | Suma de Saldo Próximo Año | Suma de Total Pagado (Septiembre) | Suma de Nivel Avance Programación (2009) a Sept. |
| Instituto de Desarrollo Agropecuario | SC | Bono de producción PRUM Arica | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 2.000.000 | - | 2.000.000 | - | 1.000.000 | 50,0% |
| | | Bono de Produccion PRUM Parinacota | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Parinacota) | Silvoagropecuario | Sectorial | 300.000 | - | 300.000 | - | 300.000 | 100,0% |
| | | Centros de Gestion Empresarial (CEGES) | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 26.024.000 | - | 26.024.000 | - | 13.012.000 | 50,0% |
| | | Concejo Asesor de Area (CADA) Oficina Arica | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Arica) | Silvoagropecuario | Sectorial | 1.000.000 | - | 1.000.000 | - | 514.999 | 51,5% |
| | | Concejo Asesor de Area (CADA) Oficina Parinacota | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Parinacota) | Silvoagropecuario | Sectorial | 1.000.000 | - | 1.000.000 | - | 720.000 | 72,0% |
| | | Concejo Asesor Regional (CAR) de INDAP | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 9.739.400 | - | 9.739.400 | - | 4.452.784 | 45,7% |
| | | Contraloria Social obras de riego | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 400.000 | - | 400.000 | - | - | 0,0% |
| | | CONTRALORIA SOCIAL PRODESAL ARICA - PARINACOTA | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 872.000 | - | 872.000 | - | - | 0,0% |
| | | Convenio INDAP-PRODEMU Arica | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 6.300.000 | - | 6.300.000 | - | 1.950.000 | 31,0% |
| | | Convenios con Universidades Tesis | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 996.600 | - | 996.600 | - | 996.600 | 100,0% |
| | | Credito de Fomento Corto Plazo ARICA | Prestamos De Fomento (32.04) | Provincial (Arica) | Silvoagropecuario | Sectorial | 539.559.000 | - | 539.559.000 | - | 498.119.940 | 92,3% |
| | | Credito de Fomento Corto Plazo Parinacota | Prestamos De Fomento (32.04) | Provincial (Parinacota) | Silvoagropecuario | Sectorial | 36.664.000 | - | 36.664.000 | - | 18.050.000 | 49,2% |
| | | Credito de Fomento Largo Plazo PARINACOTA | Prestamos De Fomento (32.04) | Provincial (Parinacota) | Silvoagropecuario | Sectorial | 24.535.473 | - | 24.535.473 | - | 9.882.602 | 40,3% |
| | | Credito Fomento Largo Plazo ARICA | Prestamos De Fomento (32.04) | Provincial (Arica) | Silvoagropecuario | Sectorial | 133.236.527 | - | 133.236.527 | - | 102.179.071 | 76,7% |
| | | Credito Fondo Rotatorio Obras Asociativas Riego Arica | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Arica) | Silvoagropecuario | Sectorial | 84.879.880 | - | 84.879.880 | - | 70.752.208 | 83,4% |
| | | Escuela de Turismo | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 3.920.000 | - | 3.920.000 | - | 1.960.000 | 50,0% |
| | | Expo Mundo Rural | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 13.871.308 | - | 13.871.308 | - | 6.935.654 | 50,0% |
| | | Incentivo a la Conservación de suelos (SIRS) PARINACOTA | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Parinacota) | Silvoagropecuario | Sectorial | 26.316.221 | - | 26.316.221 | - | 24.562.861 | 93,3% |
| | | Incentivo a la Inversion Agricola en Arica | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Arica) | Silvoagropecuario | Sectorial | 126.414.707 | - | 126.414.707 | - | 102.448.194 | 81,0% |
| | | Incentivo a la Inversión en Praderas (SIRS) ARICA | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Arica) | Silvoagropecuario | Sectorial | 13.741.400 | - | 13.741.400 | - | 7.373.797 | 53,7% |

| Unidad Técnica | Código | Nombre de la Iniciativa | Item Presupuestario | Ubicación Geográfica | Sector | Fuente de Financiamiento | Datos | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | Suma de Costo Total Ajustado | Suma de Gastado Años Anteriores | Suma de Solicitado | Suma de Saldo Próximo Año | Suma de Total Pagado (Septiembre) | Suma de Nivel Avance Programación (2009) a Sept. |
| Instituto de Desarrollo Agropecuario | SC | Incentivo a la Inversión en Praderas (SIRS) PARINACOTA | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Parinacota) | Silvoagropecuario | Sectorial | 11.069.000 | - | 11.069.000 | - | 10.513.801 | 95,0% |
| | | Incentivo a la inversión en rehabilitación de suelos (SIRS) ARICA | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Arica) | Silvoagropecuario | Sectorial | 2.073.157 | - | 2.073.157 | - | 1.240.820 | 59,9% |
| | | Incentivo a la inversión en rehabilitación de suelos (SIRS) PARINACOTA | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Parinacota) | Silvoagropecuario | Sectorial | 180.970 | - | 180.970 | - | 170.001 | 93,9% |
| | | Incentivo a la Inversión PDI riego Arica | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Arica) | Silvoagropecuario | Sectorial | 46.946.110 | - | 46.946.110 | - | 42.730.313 | 91,0% |
| | | Incentivo a la Inversión Pecuaría Camarones Arica | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Arica) | Silvoagropecuario | Sectorial | 16.041.382 | - | 16.041.382 | - | 9.593.311 | 59,8% |
| | | Incentivo de riego Obras extraprediales Arica | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Arica) | Silvoagropecuario | Sectorial | 97.054.520 | - | 97.054.520 | - | 37.428.170 | 38,6% |
| | | Incentivo de riego Obras extraprediales Parinacota | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Parinacota) | Silvoagropecuario | Sectorial | 20.404.271 | - | 20.404.271 | - | 17.229.752 | 84,4% |
| | | Incentivo Fortalecimiento Productivo PRODESAL ARICA | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Camarones) | Silvoagropecuario | Sectorial | 12.291.046 | - | 12.291.046 | - | 11.428.707 | 93,0% |
| | | Incentivo Inversión Agrícola PDI Parinacota | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Parinacota) | Agua Potable y Alcantarillado | Sectorial | 8.312.770 | - | 8.312.770 | - | 7.863.570 | 94,6% |
| | | Incentivo Obras Menores de Riego Arica | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 28.000.000 | - | 28.000.000 | - | 11.947.358 | 42,7% |
| | | Incentivo para estudios técnicos de preinversión Ley 18.450 Arica | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Arica) | Silvoagropecuario | Sectorial | 10.000.000 | - | 10.000.000 | - | 1.726.053 | 17,3% |
| | | Incentivo para estudios técnicos de preinversión Ley 18.450 Parinacota | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Parinacota) | Silvoagropecuario | Sectorial | 2.000.000 | - | 2.000.000 | - | - | 0,0% |
| | | Incentivo Riego convenio Indap - Conadi | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 7.000.000 | - | 7.000.000 | - | 7.000.000 | 100,0% |
| | | Incentivo Riego Obras Menores Parinacota | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Parinacota) | Agua Potable y Alcantarillado | Sectorial | 10.000.000 | - | 10.000.000 | - | 7.458.373 | 74,6% |
| | | Inversión Fortalecimiento Organizacional PRODES Parinacota | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Parinacota) | Silvoagropecuario | Sectorial | 2.200.000 | - | 2.200.000 | - | 2.200.000 | 100,0% |
| | | Inversión Fortalecimiento Productivo PRODESAL Parinacota | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Parinacota) | Silvoagropecuario | Sectorial | 10.970.439 | - | 10.970.439 | - | 9.356.668 | 85,3% |
| | | Inversión Pecuaría Putre | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Parinacota) | Silvoagropecuario | Sectorial | 13.949.656 | - | 13.949.656 | - | 2.191.455 | 15,7% |
| Mujer Rural (Programa de Desarrollo de Segmentos Especiales) Arica | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Arica) | Silvoagropecuario | Sectorial | 2.435.000 | - | 2.435.000 | - | - | 0,0% | | |

| Unidad Técnica | Código | Nombre de la Iniciativa | Item Presupuestario | Ubicación Geográfica | Sector | Fuente de Financiamiento | Datos | | | | | |
|---|--------|---|--|-------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | Suma de Costo Total Ajustado | Suma de Gastado Años Anteriores | Suma de Solicitado | Suma de Saldo Próximo Año | Suma de Total Pagado (Septiembre) | Suma de Nivel Avance Programación (2009) a Sept. |
| Instituto de Desarrollo Agropecuario | SC | Mujer Rural PARINACOTA | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Parinacota) | Silvoagropecuario | Sectorial | 565.000 | - | 565.000 | - | 565.000 | 100,0% |
| | | Otras asesorías SAT Otras Asesorías Técnicas Arica | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Arica) | Silvoagropecuario | Sectorial | 31.640.555 | - | 31.640.555 | - | 6.272.391 | 19,8% |
| | | Otras Asesorías Técnicas Parinacota | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Putre) | Silvoagropecuario | Sectorial | 13.514.791 | - | 13.514.791 | - | 3.603.916 | 26,7% |
| | | Programa Chile Emprende | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Arica) | Silvoagropecuario | Sectorial | 1.200.000 | - | 1.200.000 | - | - | 0,0% |
| | | Programa de Acceso digital para la conectividad a Internet y Equipamiento Computacional | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Camarones) | Silvoagropecuario | Sectorial | 7.078.000 | - | 7.078.000 | - | - | 0,0% |
| | | Programa de Desarrollo de Organizaciones Productivas (PRODES) | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Arica) | Silvoagropecuario | Sectorial | 6.375.000 | - | 6.375.000 | - | 5.668.000 | 88,9% |
| | | Programa de Desarrollo Indígena Mideplan | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 65.000.000 | - | 65.000.000 | - | - | 0,0% |
| | | Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) Camarones Arica | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Camarones) | Silvoagropecuario | Sectorial | 22.095.309 | - | 22.095.309 | - | 17.676.236 | 80,0% |
| | | Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) General Lagos | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Gral Lagos) | Silvoagropecuario | Sectorial | 17.654.897 | - | 17.654.897 | - | 14.123.917 | 80,0% |
| | | Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) Putre | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Putre) | Silvoagropecuario | Sectorial | 35.309.794 | - | 35.309.794 | - | 28.247.835 | 80,0% |
| | | Programa de Integración de Empresas Campesinas en redes Por Rubros | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 12.000.000 | - | 12.000.000 | - | - | 0,0% |
| | | Programa Nacional de Acceso Digital Para la Agricultura Familiar Campesina | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 8.500.000 | - | 8.500.000 | - | 4.047.368 | 47,6% |
| | | Programa Orígenes | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 13.699.000 | - | 13.699.000 | - | 10.813.200 | 78,9% |
| | | Regularización de derechos de Aguas Arica | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Arica) | Silvoagropecuario | Sectorial | 19.988.862 | - | 19.988.862 | - | - | 0,0% |
| | | regularización de derechos de aguas Parinacota | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Parinacota) | Silvoagropecuario | Sectorial | 4.376.237 | - | 4.376.237 | - | 1.400.000 | 32,0% |
| | | Servicio de Asesorías Técnicas (SAT) Predial | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Arica) | Comunicaciones | Sectorial | 38.613.384 | - | 38.613.384 | - | 20.078.959 | 52,0% |
| | | SIRSD. Conservación de Suelos Arica | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Arica) | Silvoagropecuario | Sectorial | 19.336.252 | - | 19.336.252 | - | 15.352.946 | 79,4% |
| Total Instituto de Desarrollo Agropecuario | | | | | | | 1.669.645.918 | - | 1.669.645.918 | - | 1.173.138.830 | 70,3% |
| Instituto de Previsión Social | SC | BONO APOYO FAMILIA LEY 20.236 | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Social | Sectorial (Social) | 1.650.000.000 | - | 1.650.000.000 | - | 1.816.037.172 | 110,1% |
| | | pago de pensiones sistema de reparto y subsidios | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Social | Sectorial (Social) | 22.860.408.000 | - | 22.860.408.000 | - | 14.153.360.649 | 61,9% |

| Unidad Técnica | Código | Nombre de la Iniciativa | Item Presupuestario | Ubicación Geográfica | Sector | Fuente de Financiamiento | Datos | | | | | |
|--|---|--|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | Suma de Costo Total Ajustado | Suma de Gastado Años Anteriores | Suma de Solicitado | Suma de Saldo Próximo Año | Suma de Total Pagado (Septiembre) | Suma de Nivel Avance Programación (2009) a Sept. |
| Instituto de Previsión Social | SC | PENSIONES BASICAS SOLIDARIAS | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Social | Sectorial (Social) | 3.392.412.000 | - | 3.392.412.000 | - | 2.695.320.000 | 79,5% |
| | | SERVICIOS CONTRATADOS PARA BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCION SOCIAL | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Social | Sectorial (Social) | 3.804.000 | - | 3.804.000 | - | 2.110.055 | 55,5% |
| Total Instituto de Previsión Social | | | | | | | ##### | - | 27.906.624.000 | - | 18.666.827.876 | 66,9% |
| Instituto Nacional del Deporte | 30086484-0 (BIP) | MEJORAMIENTO ESTADIO CARLOS DITTBORN | Transf.Corrientes a Otras Ent.Públicas (24.03) | Regional | Deportes | Sectorial | 4.000.000.000 | - | 4.000.000.000 | - | 2.500.000.000 | 62,5% |
| | 30088985-0 (BIP) | DIFUSION CAMPEONATO MUNDIAL DE SURF ARICA PRO CHALLENGE-CHILE | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Deportes | Sectorial | 25.000.000 | - | 25.000.000 | - | 25.000.000 | 100,0% |
| | SC | CONCURSO PUBLICO FONDEPORTE 2009 - DEPORTE COMPETITIVO | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Deportes | Sectorial | 92.102.000 | - | 92.102.000 | - | 81.980.130 | 89,0% |
| | | CONCURSO PUBLICO FONDEPORTE 2009 - DEPORTE FORMATIVO | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Deportes | Sectorial | 156.049.000 | - | 156.049.000 | - | 155.912.100 | 99,9% |
| | | CONCURSO PUBLICO FONDEPORTE 2009 - DEPORTE RECREATIVO | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Deportes | Sectorial | 87.256.000 | - | 87.256.000 | - | 86.833.580 | 99,5% |
| | | CONCURSO PUBLICO FONDEPORTE 2009 . AREA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Deportes | Sectorial | 15.079.122 | - | - | 15.079.122 | - | #¡DIV/0! |
| | | CORPORACIONES MUNICIPALES DE DEPORTE | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Deportes | Sectorial | 15.668.000 | - | 15.668.000 | - | 10.503.790 | 67,0% |
| | | MEJOR CALIDAD DE VIDA - JOVENES EN RIESGO SOCIAL | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Deportes | Sectorial | 24.788.000 | - | 24.788.000 | - | 24.206.755 | 97,7% |
| | | MEJOR CALIDAD DE VIDA - MUJERES DUEÑAS DE CASA EN EL DEPORTE | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Agua Potable y Alcantarillado | Sectorial | 37.146.000 | - | - | 37.146.000 | - | #¡DIV/0! |
| | | POSICIONAMIENTO DEL ALTO RENDIMIENTO - CENTRO DE ENTRENAMIENTO REGIONAL | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Deportes | Sectorial | 35.982.000 | - | 35.982.000 | - | 31.408.718 | 87,3% |
| | | PROGRAMA 1000 ESCUELAS DE FUTBOL | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Deportes | Sectorial | 3.600.000 | - | 3.600.000 | - | 3.600.000 | 100,0% |
| RECINTOS Y ESPACIOS PUBLICOS ABIERTOS A LA COMUNIDAD - ESCUELAS ABIERTAS ALA COMUNIDAD | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Deportes | Sectorial | 35.051.000 | - | 35.051.000 | - | 34.462.239 | 98,3% | | |
| Total Instituto Nacional del Deporte | | | | | | | 4.527.721.122 | - | 4.475.496.000 | 52.225.122 | 2.953.907.312 | 66,0% |
| Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas | 24.01 | ACTIVIDADES ESCOLARES CULTURALES COMUNA DE ARICA | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Social | Sectorial (Social) | 16.605.000 | - | 16.605.000 | - | 11.011.500 | 66,3% |
| | | ACTIVIDADES ESCOLARES CULTURALES COMUNA DE GENERAL DE LAGOS | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Gral Lagos) | Social | Sectorial (Social) | 217.500 | - | 217.500 | - | 217.500 | 100,0% |
| | | BECA ALIMENTACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Social | Sectorial (Social) | 969.514.000 | - | 969.514.000 | - | 662.740.000 | 68,4% |
| | | BECA INDÍGENA COMUNA DE ARICA | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Social | Sectorial (Social) | 497.000.000 | - | 497.000.000 | - | 253.385.368 | 51,0% |

| Unidad Técnica | Código | Nombre de la Iniciativa | Item Presupuestario | Ubicación Geográfica | Sector | Fuente de Financiamiento | Datos | | | | | |
|---|--------|---|--|-----------------------------|--------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | Suma de Costo Total Ajustado | Suma de Gastado Años Anteriores | Suma de Solicitado | Suma de Saldo Próximo Año | Suma de Total Pagado (Septiembre) | Suma de Nivel Avance Programación (2009) a Sept. |
| Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas | 24.01 | BECA INDÍGENA COMUNA DE CAMARONES | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Camarones) | Social | Sectorial (Social) | 8.933.667 | - | 8.933.667 | - | 8.253.598 | 92,4% |
| | | BECA INDÍGENA COMUNA DE GENERAL LAGOS | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Gral Lagos) | Social | Sectorial (Social) | 8.933.666 | - | 8.933.666 | - | 7.937.025 | 88,8% |
| | | BECA INDÍGENA COMUNA DE PUTRE | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Putre) | Social | Sectorial (Social) | 8.933.667 | - | 8.933.667 | - | 8.519.527 | 95,4% |
| | | BECA PRACTICA TECNICO PROFESIONAL COMUNA DE ARICA | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Social | Sectorial (Social) | 65.721.000 | - | 65.721.000 | - | 47.193.300 | 71,8% |
| | | BECA PRACTICA TECNICO PROFESIONAL COMUNA DE CAMARONES | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Camarones) | Social | Sectorial (Social) | 500.000 | - | 500.000 | - | 69.300 | 13,9% |
| | | BECA PRACTICA TECNICO PROFESIONAL COMUNA DE PUTRE | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Putre) | Social | Sectorial (Social) | 1.000.000 | - | 1.000.000 | - | 415.800 | 41,6% |
| | SC | BECA DE APOYO A LA RETENCIÓN ESCOLAR COMUNA DE ARICA | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Social | Sectorial (Social) | 41.580.000 | - | 41.580.000 | - | 26.325.000 | 63,3% |
| | | BECA DE APOYO A LA RETENCIÓN ESCOLAR COMUNA DE PUTRE | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Putre) | Social | Sectorial (Social) | 162.000 | - | 162.000 | - | 54.000 | 33,3% |
| | | BECA JUNAEB PARA LA PSU COMUNA DE ARICA | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Social | Sectorial (Social) | 53.636.870 | - | 53.636.870 | - | 53.636.870 | 100,0% |
| | | BECA JUNAEB PARA LA PSU COMUNA DE CAMARONES | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Camarones) | Social | Sectorial (Social) | 46.060 | - | 46.060 | - | 46.060 | 100,0% |
| | | BECA JUNAEB PARA LA PSU COMUNA DE PUTRE | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Putre) | Social | Sectorial (Social) | 1.819.370 | - | 1.819.370 | - | 1.819.370 | 100,0% |
| | | BECA MANTENCION PARA EDUCACION SUPERIOR | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Social | Sectorial (Social) | 121.659.001 | - | 121.659.001 | - | 85.745.501 | 70,5% |
| | | BECA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA COMUNA DE ARICA | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Social | Sectorial (Social) | 422.764.000 | - | 422.764.000 | - | 290.494.952 | 68,7% |
| | | BECA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA COMUNA DE CAMARONES | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Camarones) | Social | Sectorial (Social) | 2.000.000 | - | 2.000.000 | - | 979.889 | 49,0% |
| | | BECA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA COMUNA DE PUTRE | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Putre) | Social | Sectorial (Social) | 1.000.000 | - | 1.000.000 | - | 478.721 | 47,9% |
| | | BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA COMUNA DE GENERAL LAGOS | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Gral Lagos) | Social | Sectorial (Social) | 1.000.000 | - | 1.000.000 | - | 729.166 | 72,9% |
| | | CAMPAMENTOS JUNAEB COMUNA DE ARICA | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica, Gral Lagos) | Social | Sectorial (Social) | 27.882.000 | - | 27.882.000 | - | 22.590.359 | 81,0% |
| | | CAMPAMENTOS JUNAEB COMUNA DE GENERAL LAGOS | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Gral Lagos) | Social | Sectorial (Social) | 638.000 | - | 638.000 | - | 638.000 | 100,0% |
| | | CONTROL DE PAE POR LABORATORIOS | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Social | Sectorial (Social) | 11.642.173 | - | 11.642.173 | - | 7.940.665 | 68,2% |

| Unidad Técnica | Código | Nombre de la Iniciativa | Item Presupuestario | Ubicación Geográfica | Sector | Fuente de Financiamiento | Datos | | | | | |
|---|--------|--|--|----------------------|--------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | Suma de Costo Total Ajustado | Suma de Gastado Años Anteriores | Suma de Solicitado | Suma de Saldo Próximo Año | Suma de Total Pagado (Septiembre) | Suma de Nivel Avance Programación (2009) a Sept. |
| Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas | SC | ESCUELAS ABIERTAS 2009 COMUNA DE ARICA | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Social | Sectorial (Social) | 1.351.500 | - | 1.351.500 | - | 1.351.500 | 100,0% |
| | | HABILIDADES PARA LA VIDA COMUNA DE ARICA | Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas (24.03) | Comunal (Arica) | Social | Sectorial (Social) | 20.841.000 | - | 20.841.000 | - | 16.672.800 | 80,0% |
| | | PRIMERA MARATÓN ESTUDIANTIL | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Social | Sectorial (Social) | 12.000.000 | - | 12.000.000 | - | - | 0,0% |
| | | PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) COMUNA DE ARICA | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Social | Sectorial (Social) | 4.035.478.959 | - | 4.035.478.959 | - | 2.985.505.399 | 74,0% |
| | | PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) COMUNA DE CAMARONES | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Camarones) | Social | Sectorial (Social) | 11.682.750 | - | 11.682.750 | - | 8.588.400 | 73,5% |
| | | PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) COMUNA DE GENERAL LAGOS | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Gral Lagos) | Social | Sectorial (Social) | 30.137.795 | - | 30.137.795 | - | 22.155.352 | 73,5% |
| | | PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) COMUNA DE PUTRE | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Putre) | Social | Sectorial (Social) | 41.900.835 | - | 41.900.835 | - | 30.802.776 | 73,5% |
| | | PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES COMUNA ARICA | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Social | Sectorial (Social) | 20.200.207 | - | 20.200.207 | - | 20.200.207 | 100,0% |
| | | PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES COMUNA DE CAMARONES | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Camarones) | Social | Sectorial (Social) | 138.715 | - | 138.715 | - | 138.715 | 100,0% |
| | | PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES COMUNA DE GENERAL LAGOS | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Gral Lagos) | Social | Sectorial (Social) | 132.528 | - | 132.528 | - | 132.528 | 100,0% |
| | | PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES COMUNA DE PUTRE | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Putre) | Social | Sectorial (Social) | 230.550 | - | 230.550 | - | 230.550 | 100,0% |
| | | PROGRAMA SALUD BUCAL COMUNA DE ARICA | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Social | Sectorial (Social) | 3.677.750 | - | 3.677.750 | - | 87.750 | 2,4% |
| | | PROGRAMA SALUD BUCAL COMUNA DE CAMARONES | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Camarones) | Social | Sectorial (Social) | 1.531.250 | - | 1.531.250 | - | - | 0,0% |
| | | PROGRAMA SALUD BUCAL COMUNA DE GENERAL LAGOS | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Gral Lagos) | Social | Sectorial (Social) | 2.072.000 | - | 2.072.000 | - | 877.500 | 42,4% |
| | | PROGRAMA SALUD BUCAL COMUNA DE PUTRE | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Putre) | Social | Sectorial (Social) | 3.402.000 | - | 3.402.000 | - | 1.569.375 | 46,1% |
| | | PROGRAMA SERVICIOS MEDICOS COMUNA DE ARICA | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Social | Sectorial (Social) | 66.870.000 | - | 66.870.000 | - | 41.963.668 | 62,8% |
| | | PROGRAMA SERVICIOS MEDICOS COMUNA DE CAMARONES | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Camarones) | Social | Sectorial (Social) | 250.000 | - | 250.000 | - | - | 0,0% |
| | | PROGRAMA SERVICIOS MEDICOS COMUNA DE GENERAL LAGOS | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Social | Sectorial (Social) | 450.000 | - | 450.000 | - | 450.000 | 100,0% |
| | | PROGRAMA SERVICIOS MEDICOS COMUNA DE PUTRE | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Putre) | Social | Sectorial (Social) | 350.000 | - | 350.000 | - | 350.000 | 100,0% |

| | | | | | | | Datos | | | | | |
|--|----------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Unidad Técnica | Código | Nombre de la Iniciativa | Item Presupuestario | Ubicación Geográfica | Sector | Fuente de Financiamiento | Suma de Costo Total Ajustado | Suma de Gastado Años Anteriores | Suma de Solicitado | Suma de Saldo Próximo Año | Suma de Total Pagado (Septiembre) | Suma de Nivel Avance Programación (2009) a Sept. |
| Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas | SC | PROMOCION Y DESARROLLO COMUNA DE ARICA | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Social | Sectorial (Social) | 2.500.000 | - | 2.500.000 | - | 1.750.000 | 70,0% |
| | | PROYECTO ESCUELAS SALUDABLES PARA EL APRENDIZAJE COMUNA DE GENERAL LAGOS | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Gral Lagos) | Social | Sectorial (Social) | 2.655.000 | - | 2.655.000 | - | 2.655.000 | 100,0% |
| | | RECREACION EN TU ESCUELA COMUNA DE ARICA | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Social | Sectorial (Social) | 32.400.000 | - | 32.400.000 | - | 16.200.000 | 50,0% |
| | | RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL COMUNA DE ARICA | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Social | Sectorial (Social) | 49.568.000 | - | 49.568.000 | - | 35.193.280 | 71,0% |
| | | RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL COMUNA DE CAMARONES | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Camarones) | Social | Sectorial (Social) | 24.907.920 | - | 24.907.920 | - | 17.596.640 | 70,6% |
| | | RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL COMUNA DE GENERAL LAGOS | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Gral Lagos) | Social | Sectorial (Social) | 25.837.320 | - | 25.837.320 | - | 18.216.240 | 70,5% |
| | | RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL COMUNA DE PUTRE | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Putre) | Social | Sectorial (Social) | 20.880.520 | - | 20.880.520 | - | 14.746.480 | 70,6% |
| | | TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL (TNE) COMUNA DE ARICA | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Social | Sectorial (Social) | 13.423.500 | - | 13.423.500 | - | 9.396.450 | 70,0% |
| | | TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL (TNE) COMUNA DE PUTRE | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Putre) | Social | Sectorial (Social) | 4.474.500 | - | 4.474.500 | - | 3.132.150 | 70,0% |
| | | TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL (TNE) GENERAL LAGOS | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Gral Lagos) | Social | Sectorial (Social) | 4.474.500 | - | 4.474.500 | - | 3.132.150 | 70,0% |
| Total Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas | | | | | | | 6.697.007.073 | - | 6.697.007.073 | - | 4.744.316.381 | 70,8% |
| Secretaría de Transporte | 30071230 (BIP) | Actualización Diagnóstico del S.T.U. de la ciudad de Arica | Estudios Básicos (31.01) | Comunal (Arica) | Transporte | Sectorial | 219.405.000 | - | 87.762.000 | 131.643.000 | 43.881.000 | 50,0% |
| | 30075678 (BIP) | Mejoramiento Par Vial Juan Noé-Chacabuco, Arica | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Transporte | Sectorial | 104.000.000 | - | 15.600.000 | 88.400.000 | - | 0,0% |
| Total Secretaría de Transporte | | | | | | | 323.405.000 | - | 103.362.000 | 220.043.000 | 43.881.000 | 42,5% |
| Seremi de Educación | SC | FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION 2009 - ARICA | Transf. de Capital A Otras Ent. Públicas (33.03) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | Sectorial | 322.819.176 | - | 322.819.176 | - | 161.409.588 | 50,0% |
| | | FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION 2009 - CAMARONES | Transf. de Capital A Otras Ent. Públicas (33.03) | Comunal (Camarones) | Educación y Cultura | Sectorial | 63.420.931 | - | 63.420.931 | - | 31.710.000 | 50,0% |
| | | FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION 2009 - GRAL. LAGOS | Transf. de Capital A Otras Ent. Públicas (33.03) | Comunal (Gral Lagos) | Educación y Cultura | Sectorial | 71.450.760 | - | 71.450.760 | - | 35.725.380 | 50,0% |
| | | FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION 2009 - PUTRE | Transf. de Capital A Otras Ent. Públicas (33.03) | Comunal (Putre) | Educación y Cultura | Sectorial | 50.063.270 | - | 50.063.270 | - | 25.031.635 | 50,0% |
| Total Seremi de Educación | | | | | | | 507.754.137 | - | 507.754.137 | - | 253.876.603 | 50,0% |
| Seremi de Minería | SC | Programa de Asistencia a la Pequeña Minería | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica, Camarones, Putre) | Minería | Sectorial | 32.582.411 | - | 32.582.411 | - | - | 0,0% |
| Total Seremi de Minería | | | | | | | 32.582.411 | - | 32.582.411 | - | - | 0,0% |
| Seremi de Planificación | SC | Encuestaje FPS - Subvencion escolar preferencial | Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas (24.03) | Comunal (Arica) | Social | Sectorial (Social) | 14.719.596 | - | 14.719.596 | - | 14.719.596 | 100,0% |

| Unidad Técnica | Código | Nombre de la Iniciativa | Item Presupuestario | Ubicación Geográfica | Sector | Fuente de Financiamiento | Datos | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|--|-------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | Suma de Costo Total Ajustado | Suma de Gastado Años Anteriores | Suma de Solicitado | Suma de Saldo Próximo Año | Suma de Total Pagado (Septiembre) | Suma de Nivel Avance Programación (2009) a Sept. |
| Seremi de Planificación | SC | Fondo Mixto de Apoyo Social 2009, Agrupación de Padres de niños con autismo y asperger, comuna de Arica | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Social | Sectorial (Social) | 2.130.000 | - | 2.130.000 | - | 1.500.000 | 70,4% |
| | | Fortalecimiento de la Gestión Municipal 2009, Chile Crece Contigo, Municipalidad de Arica | Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas (24.03) | Comunal (Arica) | Social | Sectorial (Social) | 2.200.000 | - | 2.200.000 | - | 2.200.000 | 100,0% |
| | | Fortalecimiento de la Gestión Municipal 2009, Chile Crece Contigo, Municipalidad de Camarones | Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas (24.03) | Comunal (Camarones) | Social | Sectorial (Social) | 1.300.000 | - | 1.300.000 | - | 1.300.000 | 100,0% |
| | | Fortalecimiento de la Gestión Municipal 2009, Chile Crece Contigo, Municipalidad de General Lagos | Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas (24.03) | Comunal (Gral Lagos) | Social | Sectorial (Social) | 1.300.000 | - | 1.300.000 | - | 1.300.000 | 100,0% |
| | | Fortalecimiento de la Gestión Municipal 2009, Chile Crece Contigo, Municipalidad de Putre | Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas (24.03) | Comunal (Putre) | Social | Sectorial (Social) | 1.300.000 | - | 1.300.000 | - | 1.300.000 | 100,0% |
| | | Fortalecimiento de la gestión provincial 2008 de protección social - Gobernación de Arica | Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas (24.03) | Provincial (Arica) | Social | Sectorial (Social) | 16.302.910 | 5.483.858 | 10.819.052 | - | 10.819.052 | 100,0% |
| | | Fortalecimiento de la gestión provincial 2009 de protección social - Gobernación de Arica | Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas (24.03) | Provincial (Arica) | Social | Sectorial (Social) | 11.671.740 | - | 11.671.740 | - | 7.003.044 | 60,0% |
| | | Fortalecimiento de la gestión provincial 2009 de protección social - Gobernación de Parinacota | Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas (24.03) | Provincial (Parinacota) | Social | Sectorial (Social) | 14.773.355 | - | 14.773.355 | - | 8.864.013 | 60,0% |
| | | Programa de Autoconsumo 2008 Comuna de General Lagos, Chile Solidario | Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas (24.03) | Comunal (Gral Lagos) | Social | Sectorial (Social) | 3.750.000 | - | 3.750.000 | - | 3.750.000 | 100,0% |
| | | Programa de Habitabilidad 2008 Comuna de General Lagos, Chile Solidario | Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas (24.03) | Comunal (Gral Lagos) | Social | Sectorial (Social) | 21.000.000 | 493.459 | 20.506.541 | - | 20.506.541 | 100,0% |
| | | Programa de Habitabilidad 2008 Comuna de Putre, Chile Solidario | Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas (24.03) | Comunal (Putre) | Social | Sectorial (Social) | 3.500.000 | 79.999 | 3.420.001 | - | 3.420.001 | 100,0% |
| | | Programa de Habitabilidad 2009 Comuna de Arica, Chile Solidario | Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas (24.03) | Comunal (Arica) | Social | Sectorial (Social) | 90.000.000 | - | 90.000.000 | - | 72.000.000 | 80,0% |
| | | Programa de Habitabilidad 2009 Comuna de Camarones Chile Solidario | Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas (24.03) | Comunal (Camarones) | Social | Sectorial (Social) | 8.200.000 | - | 8.200.000 | - | 8.200.000 | 100,0% |
| | | Programa de Habitabilidad 2009 Comuna de General Lagos, Chile Solidario | Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas (24.03) | Comunal (Gral Lagos) | Social | Sectorial (Social) | 6.500.000 | - | 6.500.000 | - | 6.500.000 | 100,0% |
| | | Programa de Habitabilidad 2009 Comuna de Putre, Chile Solidario | Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas (24.03) | Comunal (Putre) | Social | Sectorial (Social) | 10.000.000 | - | 10.000.000 | - | 10.000.000 | 100,0% |
| | | Programa Vínculos 2009, Integración Social al Adulto Mayor, Comuna de Arica | Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas (24.03) | Comunal (Arica) | Social | Sectorial (Social) | 29.000.000 | - | 29.000.000 | - | 29.000.000 | 100,0% |
| Total Seremi de Planificación | | | | | | | 237.647.601 | 6.057.316 | 231.590.285 | - | 202.382.247 | 87,4% |
| Seremi de Salud | 212229-15 | Plan Regional de Salud Pública Región de Arica y Parinacota | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Salud | Sectorial | 216.859.457 | - | 216.859.457 | - | 125.132.661 | 57,7% |
| Total Seremi de Salud | | | | | | | 216.859.457 | - | 216.859.457 | - | 125.132.661 | 57,7% |
| Servicio Agrícola y Ganadero | 2401404 | PROGRAMA DE RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 120.000.000 | - | 120.000.000 | - | 70.469.895 | 58,7% |

| | | | | | | | Datos | | | | | |
|--|------------------|--|--|-------------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Unidad Técnica | Código | Nombre de la Iniciativa | Item Presupuestario | Ubicación Geográfica | Sector | Fuente de Financiamiento | Suma de Costo Total Ajustado | Suma de Gastado Años Anteriores | Suma de Solicitado | Suma de Saldo Próximo Año | Suma de Total Pagado (Septiembre) | Suma de Nivel Avance Programación (2009) a Sept. |
| Servicio Agrícola y Ganadero | 2401407 | FONDO DE MEJORAMIENTO DEL PATRIMONIO SANITARIO | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Silvoagropecuario | Sectorial | 985.720 | - | 985.720 | - | - | 0,0% |
| Total Servicio Agrícola y Ganadero | | | | | | | 120.985.720 | - | 120.985.720 | - | 70.469.895 | 58,2% |
| Servicio de Cooperación Técnica | SC | Centros de Emprendimiento y Puntos de Atención MIPE. | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Industria, Comercio, Finanzas y Turismo | Sectorial | 16.600.000 | - | 16.600.000 | - | 10.000.000 | 60,2% |
| | | Fondo Concursable Capital Semilla para Emprendedores | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Multisectorial | Sectorial | 134.500.000 | - | 134.500.000 | - | 127.000.000 | 94,4% |
| | | Fondo Concursable Capital Semilla versión empresas | Transf. de Capital Al Sector Privado (33.01) | Regional | Multisectorial | Sectorial | 126.000.000 | - | 126.000.000 | - | 119.623.333 | 94,9% |
| | | Fondo concursable de Ferias Libres Región de Arica Y Parinacota | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Industria, Comercio, Finanzas y Turismo | Sectorial | 7.400.000 | - | 7.400.000 | - | 7.400.000 | 100,0% |
| | | Programa Chileemprende Territorio de Arica | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Camarones) | Multisectorial | Sectorial | 30.000.000 | - | 30.000.000 | - | 2.000.000 | 6,7% |
| | | Programa Chileemprende territorio de Parinacota | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Parinacota) | Multisectorial | Sectorial | 18.000.000 | - | 18.000.000 | - | 12.166.666 | 67,6% |
| | | Programa de Capital Semilla Empresa (medida presidencial) | Transf. de Capital Al Sector Privado (33.01) | Regional | Multisectorial | Sectorial | 97.200.000 | - | 97.200.000 | - | 92.700.000 | 95,4% |
| | | Programa de Entorno, para Cooperativa Multiactiva Mipe Arica S.A | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Arica) | Industria, Comercio, Finanzas y Turismo | Sectorial | 15.000.000 | - | 15.000.000 | - | 15.000.000 | 100,0% |
| | | Programa de Generación de competencias para mujeres emprendedoras y Empresarias | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Multisectorial | Sectorial | 4.000.000 | - | 4.000.000 | - | 2.280.000 | 57,0% |
| | | Programa Microempresas | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Multisectorial | Sectorial | 45.000.000 | - | 45.000.000 | - | 30.000.000 | 66,7% |
| | | Programas de apoyo virtuales (Gondola de Servicios) y presenciales (Talleres Redes) para las Mipes de la Región. | Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Multisectorial | Sectorial | 28.000.000 | - | 28.000.000 | - | 14.560.000 | 52,0% |
| Total Servicio de Cooperación Técnica | | | | | | | 521.700.000 | - | 521.700.000 | - | 432.729.999 | 82,9% |
| Servicio de Salud | 20101828 (BIP) | NORMALIZACION HOSPITAL DE ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Salud | Sectorial | 31.751.038.293 | 11.540.107.009 | 17.570.965.000 | 2.639.966.284 | 4.670.247.265 | 26,6% |
| | 30047599 (BIP) | NORMALIZACION HOSPITAL ARICA-COMPONENTE EQUIPAMIENTO | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Salud | Sectorial | 5.714.599.000 | 999.454.000 | 2.541.844.000 | 2.173.301.000 | 57.504.531 | 2,3% |
| | 30067564 (BIP) | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR SECTOR NORTE, COMUNA ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Salud | Sectorial | 2.388.562.000 | - | 861.000.000 | 968.144.000 | 7.538.088 | 0,9% |
| Total Servicio de Salud | | | | | | | ##### | ##### | 20.973.809.000 | 5.781.411.284 | 4.735.289.884 | 22,6% |
| Servicio de Vivienda y Urbanización | 30003711-0 (BIP) | Normalización y Mejoramiento Perfil Maipú - 18 de Sept. y conexiones, Arica (Etapa 2) | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Transporte | Sectorial | 251.374.000 | - | 251.374.000 | - | - | 0,0% |
| | 30074297-0 (BIP) | TRANSFERENCIA ASISTENCIA TECNICA PLANES DE GESTION SOCIAL Y DE OBRA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Comunicaciones | Sectorial | 1.517.642.000 | - | 1.517.642.000 | - | 374.194.012 | 24,7% |
| | 30074390-0 (BIP) | CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 17 LLAMADO, | Proyectos (31.02) | Comunal (Putre) | Vivienda | Sectorial | 410.952.027 | 201.126.027 | 209.826.000 | - | 94.918.471 | 45,2% |
| | 30074392-0 (BIP) | MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES AÑO 2008, 10° LLAMADO | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Vivienda | Sectorial | 73.303.000 | 46.076.000 | 27.227.000 | - | 27.227.000 | 100,0% |

| | | | | | | | Datos | | | | | |
|--|------------------|--|--|-------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Unidad Técnica | Código | Nombre de la Iniciativa | Item Presupuestario | Ubicación Geográfica | Sector | Fuente de Financiamiento | Suma de Costo Total Ajustado | Suma de Gastado Años Anteriores | Suma de Solicitado | Suma de Saldo Próximo Año | Suma de Total Pagado (Septiembre) | Suma de Nivel Avance Programación (2009) a Sept. |
| Servicio de Vivienda y Urbanización | 30080426-0 (BIP) | CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS,18 LLAMADO,ARICA Y PARINACOTA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Vivienda | Sectorial | 210.543.000 | - | 67.795.000 | - | 254.843 | 0,4% |
| | 30083557-0 (BIP) | CONSERVACION EDIFICIO SERVIU ARICA Y PARINACOTA, ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Vivienda | Sectorial | 179.096.000 | - | 179.096.000 | - | 199.206 | 0,1% |
| | 30085181-0 (BIP) | CONSERVACION VIVIENDAS SERVIU ADULTO MAYOR 2009 | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Vivienda | Sectorial | 6.345.000 | - | 6.345.000 | - | - | 0,0% |
| | 30086354-0 (BIP) | CONSTRUCCION CENTRO LARGA ESTADIA, ADULTO MAYOR, ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Vivienda | Sectorial | 256.076.000 | - | 84.205.000 | 171.282.000 | 291.557 | 0,3% |
| | SC | Programa Habitacional | Transf. de Capital Al Sector Privado (33.01) | Regional | Social | Sectorial (Social) | 16.259.311.000 | - | 16.259.311.000 | - | 11.446.091.000 | 70,4% |
| Total Servicio de Vivienda y Urbanización | | | | | | | ##### | 247.202.027 | 18.602.821.000 | 171.282.000 | 11.943.176.089 | 64,2% |
| Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | APRE01 | PROGRAMA APRENDIZAJE JÓVENES | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Multisectorial | Sectorial | 312.896.160 | - | 312.896.160 | - | 295.510.000 | 94,4% |
| | BFSC | BECAS FONDO SEGURO DE CESANTÍA | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Multisectorial | Sectorial | 10.080.000 | - | 10.080.000 | - | 8.720.000 | 86,5% |
| | BMYPE | BECAS MYPE | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Multisectorial | Sectorial | 98.952.207 | - | 98.952.207 | - | 98.805.052 | 99,9% |
| | BON01 | BONIFICACIÓN A LA CONTRATACIÓN A LA MANO DE OBRA | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Multisectorial | Sectorial | 124.221.148 | - | 124.221.148 | - | 115.026.800 | 92,6% |
| | BONCHISOL 01 | BONIFICACION A LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CHILESOLIDARIO | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Multisectorial | Sectorial | 12.049.600 | - | 12.049.600 | - | 10.626.000 | 88,2% |
| | CH.E. PAR SEM | CHILE EMPRENDE PARINACOTA SEMINARIO | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Parinacota) | Multisectorial | Sectorial | 3.000.000 | - | 3.000.000 | - | 3.000.000 | 100,0% |
| | CH.E.AR | CHILE EMPRENDE TERRITORIO ARICA | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Arica) | Multisectorial | Sectorial | 16.500.000 | - | 16.500.000 | - | 16.500.000 | 100,0% |
| | CHI.E PAR-DIP | CHILE EMPRENDE PARINACOTA | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Parinacota) | Multisectorial | Sectorial | 15.000.000 | - | 15.000.000 | - | 15.000.000 | 100,0% |
| | CHIEMP09 | CHILE EMPRENDE ARICA 2009 | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Parinacota) | Multisectorial | Sectorial | 4.000.000 | - | 4.000.000 | - | - | 0,0% |
| | CHIEMP09 CAP | CHILE EMPRENDE CAPACITACION PARINACOTA 09 | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Provincial (Parinacota) | Multisectorial | Sectorial | 2.500.000 | - | 2.500.000 | - | 2.500.000 | 100,0% |
| | CHISOL JOV | JÓVENES CHILESOLIDARIO | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Multisectorial | Sectorial | 7.254.000 | - | 7.254.000 | - | 636.000 | 8,8% |
| | FT01 | FRANQUICIA TRIBUTARIA | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Multisectorial | Sectorial | 283.001.681 | - | 283.001.681 | - | 206.150.726 | 72,8% |
| | J-BICENT | JÓVENES BICENTENARIOS | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Multisectorial | Sectorial | 159.483.960 | - | 159.483.960 | - | 6.000.000 | 3,8% |
| | LEMYPE | LÍNEA ESPECIAL MYPE | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Multisectorial | Sectorial | 9.600.000 | - | 9.600.000 | - | - | 0,0% |
| | MTRAB | Programa Inversión a la comunidad, Mejor Trabajo | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Multisectorial | Sectorial | 1.339.486.594 | - | 1.339.486.594 | - | 658.135.650 | 49,1% |

| | | | | | | | Datos | | | | | |
|--|-------------|--|--|----------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Unidad Técnica | Código | Nombre de la Iniciativa | Item Presupuestario | Ubicación Geográfica | Sector | Fuente de Financiamiento | Suma de Costo Total Ajustado | Suma de Gastado Años Anteriores | Suma de Solicitado | Suma de Saldo Próximo Año | Suma de Total Pagado (Septiembre) | Suma de Nivel Avance Programación (2009) a Sept. |
| Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | PMJH | PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Multisectorial | Sectorial | 24.080.000 | - | 24.080.000 | - | 11.776.000 | 48,9% |
| | PNB01 | PROGRAMA NACIONAL DE BECAS | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Multisectorial | Sectorial | 170.368.667 | - | 170.368.667 | - | 137.805.250 | 80,9% |
| | SLE | SERVICIO LOCAL DE EMPLEO | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Multisectorial | Sectorial | 15.320.755 | - | 15.320.755 | - | - | 0,0% |
| | TSP01 | TRANSFERENCIA SECTOR PÚBLICO | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Multisectorial | Sectorial | 46.485.216 | - | 46.485.216 | - | - | 0,0% |
| | 01/05/1940 | REINSERCIÓN LABORAL PARA MAYORES DE 40 AÑOS | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Multisectorial | Sectorial | - | - | - | - | - | #¡DIV/0! |
| Total Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | | | | | | | 2.654.279.988 | - | 2.654.279.988 | - | 1.586.191.478 | 59,8% |
| Servicio Nacional de la Mujer | 24.15.01.09 | CENTRO DE LA MUJER, MODELO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA ABORDAR LA PREVENCIÓN, LA DETECCIÓN E INTERRUPCIÓN TEMPRANA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. | Transf.Corrientes a Otras Ent.Públicas (24.03) | Provincial (Arica) | Multisectorial | Sectorial | 48.779.144 | - | 48.779.144 | - | 48.779.144 | 100,0% |
| | 24.15.02.09 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD DE MUJERES JEFAS DE HOGAR DE LA COMUNA DE ARICA | Transf.Corrientes a Otras Ent.Públicas (24.03) | Comunal (Arica) | Multisectorial | Sectorial | 14.300.000 | - | 14.300.000 | - | 14.300.000 | 100,0% |
| | 24.15.03.09 | CASA DE ACOGIDA MIRABAL, PARA MUJERES EN RIESGO VITAL, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. | Transf.Corrientes a Otras Ent.Públicas (24.03) | Regional | Multisectorial | Sectorial | 63.406.518 | - | 63.406.518 | - | 63.406.518 | 100,0% |
| | 24.15.04.09 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD DE MUJERES JEFAS DE HOGAR DE LA COMUNA DE PUTRE | Transf.Corrientes a Otras Ent.Públicas (24.03) | Comunal (Putre) | Multisectorial | Sectorial | 6.600.000 | - | 6.600.000 | - | 6.600.000 | 100,0% |
| Total Servicio Nacional de la Mujer | | | | | | | 133.085.662 | - | 133.085.662 | - | 133.085.662 | 100,0% |
| Servicio Nacional de Menores | SC | Linea de atención Diagnóstico | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Justicia | Sectorial | 173.290.000 | - | 173.290.000 | - | 115.757.610 | 66,8% |
| | | Linea de Atención Oficina de Protección de Derechos | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Justicia | Sectorial | 57.298.000 | - | 57.298.000 | - | 43.739.726 | 76,3% |
| | | Linea de Atención Programas | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Justicia | Sectorial | 826.854.000 | - | 826.854.000 | - | 596.947.898 | 72,2% |
| | | Linea de Atención Residencias | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Regional | Justicia | Sectorial | 402.375.000 | - | 402.375.000 | - | 341.800.361 | 84,9% |
| Total Servicio Nacional de Menores | | | | | | | 1.459.817.000 | - | 1.459.817.000 | - | 1.098.245.595 | 75,2% |
| Servicio Nacional de Turismo | SC | Campaña de Promoción Comuna de Camarones | Adquisición De Activos No Financieros Otros Activos No Financieros (29.99) | Comunal (Camarones) | Industria, Comercio, Finanzas y Turismo | Sectorial | 3.000.000 | - | 3.000.000 | - | - | 0,0% |
| | | Construcción de medianero entre Sernatur y la Caja de Compensación Los Andes | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Industria, Comercio, Finanzas y Turismo | Sectorial | 2.235.326 | - | 2.235.326 | - | - | 0,0% |
| | | Desarrollo de una estrategia de Promoción Turística a partir de la Creación de una Oficina de Operación Turística en la ciudad de Santiago | Adquisición De Activos No Financieros Otros Activos No Financieros (29.99) | Comunal (Arica) | Industria, Comercio, Finanzas y Turismo | Sectorial | 18.000.000 | - | 18.000.000 | - | - | 0,0% |

| | | | | | | | Datos | | | | | |
|---|--------|--|--|-----------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Unidad Técnica | Código | Nombre de la Iniciativa | Item Presupuestario | Ubicación Geográfica | Sector | Fuente de Financiamiento | Suma de Costo Total Ajustado | Suma de Gastado Años Anteriores | Suma de Solicitado | Suma de Saldo Próximo Año | Suma de Total Pagado (Septiembre) | Suma de Nivel Avance Programación (2009) a Sept. |
| Servicio Nacional de Turismo | SC | Fiscalización del Programa Vacaciones Tercera Edad | Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas (24.03) | Comunal (Arica, Camarones, Putre) | Industria, Comercio, Finanzas y Turismo | Sectorial | 880.000 | - | 880.000 | - | 334.348 | 38,0% |
| | | Programa Fomento al Turismo BID-Sernatur | Adquisición De Activos No Financieros Otros Activos No Financieros (29.99) | Comunal (Putre) | Industria, Comercio, Finanzas y Turismo | Sectorial | 241.000.000 | - | 241.000.000 | - | - | 0,0% |
| Total Servicio Nacional de Turismo | | | | | | | 265.115.326 | - | 265.115.326 | - | 334.348 | 0,1% |
| Servicio Nacional del Adulto Mayor | SC | Escuelas de Formación para Dirigentes Mayores | Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas (24.03) | Regional | Social | Sectorial (Social) | 4.866.000 | - | 4.866.000 | - | 2.637.750 | 54,2% |
| | | FONDO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR | Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas (24.03) | Regional | Social | Sectorial (Social) | 70.741.341 | - | 70.660.000 | - | - | 0,0% |
| Total Servicio Nacional del Adulto Mayor | | | | | | | 75.607.341 | - | 75.526.000 | - | 2.637.750 | 3,5% |
| Total general | | | | | | | ##### | 13.495.599.493 | 100.968.208.594 | 9.459.618.905 | 56.714.525.422 | 56,2% |

ANEXO II

Detalle avance iniciativas de inversión pública fuente F.N.D.R. por Unidad
Técnica al 3er. Trimestre (sept.), PROPIR 2009.

ESTADO DE AVANCE 3er. TRIMESTRE PROPIR 2009: FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.N.D.R.

Sistema de Gestión de Inversión(Septiembre)

| | | | | | | | Datos | | | | | | |
|---|----------------|---|--|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|------|
| Unidad Técnica | Código | Nombre de la Iniciativa | Item Presupuestario | Ubicación Geográfica | Sector | Fuente de Financiamiento | Suma de Costo Total Ajustado | Suma de Gastado Años Anteriores | Suma de Solicitado | Suma de Saldo Próximo Año | Suma de Total Pagado (Septiembre) | Suma de Nivel Avance Programación (2009) a Sept. | |
| Carabineros de Chile | 30077018 (BIP) | EQUIPAMIENTO TENENCIA CARRETERA CUYA, ARICA | Adquisicion De Activos No Financieros (29) | Comunal (Camarones) | Defensa y Seguridad | FNDR | 37.112.000 | - | 20.674.000 | - | 12.470.058 | 60,3% | |
| | 30077021 (BIP) | AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO CUARTEL OS7 CARABINEROS ARICA | Proyectos (31.02) | Regional | Defensa y Seguridad | FNDR | 11.400.000 | - | 2.025.000 | 9.375.000 | 450.000 | 22,2% | |
| | 30084776 (BIP) | ADQUISICION VEHICULOS PREFECTURA DE CARABINEROS - ARICA | Adquisicion De Activos No Financieros (29) | Comunal (Arica) | Defensa y Seguridad | FNDR | 467.515.000 | 280.260.000 | 187.255.000 | - | 175.601.000 | 93,8% | |
| | 30084778 (BIP) | ADQUISICION UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA UNIDADES Y DESTACAMENTOS -PREFECTURA CARABINEROS ARICA | Adquisicion De Activos No Financieros (29) | Comunal (Arica) | Defensa y Seguridad | FNDR | 54.000.000 | - | 54.000.000 | - | 24.040.678 | 44,5% | |
| Total Carabineros de Chile | | | | | | | 570.027.000 | 280.260.000 | 263.954.000 | 9.375.000 | 212.561.736 | 80,5% | |
| Comisión Nacional del Medio Ambiente | 30073528 (BIP) | ANALISIS QUIMICO DE SUELO ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE ARICA | Estudios Básicos (31.01) | Comunal (Arica) | Multisectorial | FNDR | 16.070.000 | 5.170.000 | 10.900.000 | - | 5.300.000 | 48,6% | |
| Total Comisión Nacional del Medio Ambiente | | | | | | | 16.070.000 | 5.170.000 | 10.900.000 | - | 5.300.000 | 48,6% | |
| Corporación Nacional Forestal | 30071261 (BIP) | AMPLIACION CENTRO EDUCACION AMBIENTAL LAS MAITAS, ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Silvoagropecuario | FNDR | 5.322.000 | 2.503.810 | 2.793.000 | - | 2.793.000 | 100,0% | |
| | 30073165 (BIP) | CONSTRUC. CENTRO INFORMACION AMBIENTAL PUTRE | Proyectos (31.02) | Comunal (Putre) | Silvoagropecuario | FNDR | 4.950.800 | 1.797.800 | 3.153.000 | - | 3.153.000 | 100,0% | |
| | 30073208 (BIP) | TRANSFERENCIA PRACTICAS AMBIENTALES CEA, LAS MAITAS ARICA | Programas De Inversión (31.03) | Comunal (Arica) | Silvoagropecuario | FNDR | 13.560.000 | 7.030.000 | 6.526.000 | - | 6.526.000 | 100,0% | |
| Total Corporación Nacional Forestal | | | | | | | 23.832.800 | 11.331.610 | 12.472.000 | - | 12.472.000 | 100,0% | |
| Dirección de Arquitectura | 20156990 (BIP) | CONSTRUCCION GIMNASIO C.R.E.E. - ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Justicia | FNDR | 331.193.000 | 2.004.000 | 160.228.541 | 168.960.459 | 41.005.994 | 25,6% | |
| | 20179740 (BIP) | REPOSICION OFICINA REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION DE CODPA | Proyectos (31.02) | Comunal (Camarones) | Justicia | FNDR | 272.287.000 | 3.109.000 | 103.741.819 | 165.436.181 | - | 0,0% | |
| | 20181839 (BIP) | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL CON SALA CUNA, SECTOR TACORA, ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 676.638.000 | 1.800.000 | 65.807.234 | 609.030.766 | 884.800 | 1,3% | |
| | 20186045 (BIP) | CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO SECTOR LOS INDUSTRIALES, ARICA 2008 | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Deportes | FNDR | 957.405.000 | 1.500.000 | - | 955.905.000 | - | #¡DIV/0! | |
| | 30004302 (BIP) | REPOSICION JARDIN INFANTIL SANTA ROSA CON AMPLIACIÓN A SALA CUNA, ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 624.550.000 | 1.000.000 | - | 623.550.000 | - | #¡DIV/0! | |
| | 30005642 (BIP) | CONSTRUCCION OFICINA REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Justicia | FNDR | 219.175.000 | 170.452.000 | 36.723.000 | 12.000.000 | 19.200.000 | 52,3% | |
| | 30046467 (BIP) | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL CON SALA CUNA, CHINCHORRO ORIENTE, ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 546.347.000 | 1.800.000 | 367.051.000 | 177.496.000 | 243.438.227 | 66,3% | |
| | 30062168 (BIP) | CONSTRUCCION DEPENDENCIAS CATEDRAL SAN MARCOS DE ARICA (DISEÑO) | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 19.740.000 | 1.090.000 | 7.460.000 | 11.190.000 | 4.662.500 | 62,5% | |
| | 30064923 (BIP) | CONSTRUCCION MODULO SALA CUNA EN JARDIN INFANTIL PACHAMAMA (FUNDACION INTEGRAL) | Proyectos (31.02) | Comunal (Putre) | Educación y Cultura | FNDR | 203.253.000 | 1.420.000 | 97.239.000 | 104.594.000 | - | 0,0% | |
| | 30065395 (BIP) | AMPLIACION EDIFICIO SERVICIO MEDICO LEGAL DE ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Justicia | FNDR | - | - | - | - | - | #¡DIV/0! | |
| | | | AMPLIACION EDIFICIO SERVICIO MEDICO LEGAL DE ARICA (EJECUCION) | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Justicia | FNDR | 356.091.000 | - | 71.563.542 | 284.527.458 | 1.568.000 | 2,2% |
| | 30065612 (BIP) | CONSTRUCCION MODULO SALA CUNA Y SALA MULTIUSO J.INF CAMPANITA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 304.422.481 | 22.350.000 | 269.173.636 | 12.898.845 | 257.992.481 | 95,8% | |
| | 30065614 (BIP) | CONSTRUCCION MODULO SALA CUNA Y SALA MULTIUSO J.INF RAYITO DE SOL | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 171.167.000 | 153.481.800 | 17.685.200 | - | 17.119.189 | 96,8% | |
| | 30066812 (BIP) | CONSTRUCCION MODULO SALA CUNA Y SALA MULTIUSO J.INF AVIONCITO | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 166.428.000 | 148.742.800 | 17.685.200 | - | 17.119.189 | 96,8% | |
| | 30066813 (BIP) | CONSTRUCCION MODULO SALA CUNA Y SALA MULTIUSO J.INF DUMBO | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 296.256.000 | 1.500.000 | 281.857.154 | 12.898.846 | 270.675.292 | 96,0% | |

| | | | | | | | Datos | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Unidad Técnica | Código | Nombre de la Iniciativa | Item Presupuestario | Ubicación Geográfica | Sector | Fuente de Financiamiento | Suma de Costo Total Ajustado | Suma de Gastado Años Anteriores | Suma de Solicitado | Suma de Saldo Próximo Año | Suma de Total Pagado (Septiembre) | Suma de Nivel Avance Programación (2009) a Sept. |
| Dirección de Arquitectura | 30067308 (BIP) | RESTAURACION IGLESIA DE MULLURI, CAMARONES PROVINCIA DE ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Camarones) | Educación y Cultura | FNDR | 13.430.000 | 13.430.000 | - | - | - | #DIV/0! |
| | 30067319 (BIP) | RESTAURACION IGLESIA DE SAGUARA CAMARONES PROVINCIA DE ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Camarones) | Educación y Cultura | FNDR | 13.430.000 | 13.430.000 | - | - | - | #DIV/0! |
| | 30067320 (BIP) | RESTAURACION IGLESIA DE GUANACAGUA, CAMARONES PROVINCIA DE ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Camarones) | Educación y Cultura | FNDR | 13.430.000 | 13.430.000 | - | - | - | #DIV/0! |
| | 30067330 (BIP) | RESTAURACION IGLESIA DE TULAPALCA CAMARONES PROVINCIA DE ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Camarones) | Educación y Cultura | FNDR | 13.430.000 | 13.430.000 | - | - | - | #DIV/0! |
| | 30067333 (BIP) | RESTAURACION IGLESIA DE PARCOHAILLA, CAMARONES PROVINCIA DE ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Camarones) | Educación y Cultura | FNDR | 13.430.000 | 13.430.000 | - | - | - | #DIV/0! |
| | 30078773 (BIP) | REPOSICION EDIFICIO RESIDENCIAL HOGAR DEL NINO, ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Justicia | FNDR | 36.255.000 | 600.000 | 26.310.000 | 9.345.000 | 14.032.000 | 53,3% |
| | 30078793 (BIP) | AMPLIACION OFICINA REGIONAL JUNAE, ARICA Y PARINACOTA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Multisectorial | FNDR | 12.882.000 | 702.000 | 1.150.000 | 11.030.000 | 1.150.000 | 100,0% |
| | 30078811 (BIP) | REPOSICION EDIFICIO CENTRO ATENCION LACTANTE Y PREESCOLAR, ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Justicia | FNDR | 35.555.000 | 600.000 | 25.785.000 | 9.170.000 | 13.752.000 | 53,3% |
| | 30083908 (BIP) | RESTAURACION EDIFICIO MONUMENTO NACIONAL, EX ADUANA ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 19.213.000 | - | 1.000.000 | 18.213.000 | 1.000.000 | 100,0% |
| | 30084824 (BIP) | RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL CATEDRAL SAN MARCOS DE ARICA | Proyectos (31.02) | Regional | Educación y Cultura | FNDR | 23.530.000 | - | 1.000.000 | 22.530.000 | 1.000.000 | 100,0% |
| 30086532 (BIP) | DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL ESTADIO CARLOS DITTBORN DE ARICA | Estudios Básicos (31.01) | Regional | Deportes | FNDR | 23.379.000 | - | 23.379.000 | - | 23.379.000 | 100,0% | |
| Total Dirección de Arquitectura | | | | | | | 5.362.916.481 | 579.301.600 | 1.574.839.326 | 3.208.775.555 | 927.978.672 | 58,9% |
| Dirección de Obras Hidráulicas | 20155044 (BIP) | CONSTRUCCION ESTANQUE LLUSCUMA, PUTRE | Proyectos (31.02) | Comunal (Putre) | Silvoagropecuario | FNDR | 455.413.000 | 978.000 | 215.472.065 | 238.962.935 | - | 0,0% |
| | 20155596 (BIP) | MEJORAMIENTO CANALES SECTOR ALFALFANE Y TAPI - UPULLA TICNAMAR | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Silvoagropecuario | FNDR | 79.750.000 | 79.750.000 | - | - | - | #DIV/0! |
| | 30003715 (BIP) | MEJORAMIENTO CANAL CHACACAGUA POBLADO DE SOCOROMA, PUTRE | Proyectos (31.02) | Comunal (Putre) | Silvoagropecuario | FNDR | 119.522.000 | 1.943.000 | - | 117.579.000 | - | #DIV/0! |
| | 30034648 (BIP) | CONSTRUCCION EMBALSE LIVILCAR VALLE DE AZAPA, COMUNA DE ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Multisectorial | FNDR | 1.600.000.000 | - | 53.000.000 | 1.300.000.000 | - | 0,0% |
| | 30034830 (BIP) | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES MATRIZ Y ATRAVIESO PAMPANUNI, COCHIZA, COMUNA DE CAMARONES | Proyectos (31.02) | Comunal (Camarones) | Multisectorial | FNDR | 10.517.000 | 917.000 | 9.600.000 | - | 9.600.000 | 100,0% |
| | 30070884 (BIP) | CONSTRUCCION PROTECCIONES DE PREDIOS AGRICOLAS CAUCE Q. VITOR. | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Multisectorial | FNDR | 37.743.000 | 1.202.000 | 36.541.000 | - | 32.009.586 | 87,6% |
| Total Dirección de Obras Hidráulicas | | | | | | | 2.302.945.000 | 84.790.000 | 314.613.065 | 1.656.541.935 | 41.609.586 | 13,2% |
| Dirección Obras Portuarias | 30065797 (BIP) | CONSTRUCCION OBRAS DE RELOCALIZACION CALETA PESQUERA ARICA (PREFACT) | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Pesca | FNDR | 87.111.000 | 307.000 | 23.438.000 | 63.366.000 | 307.000 | 1,3% |
| Total Dirección Obras Portuarias | | | | | | | 87.111.000 | 307.000 | 23.438.000 | 63.366.000 | 307.000 | 1,3% |
| Dirección Vialidad | 30080097 (BIP) | CONSERVACION PERIODICA RUTA 11-CH, Km 36 al 76 | Proyectos (31.02) | Regional | Transporte | FNDR | 4.729.590.576 | 1.109.582.045 | 3.620.008.531 | - | 3.555.087.986 | 98,2% |
| Total Dirección Vialidad | | | | | | | 4.729.590.576 | 1.109.582.045 | 3.620.008.531 | - | 3.555.087.986 | 98,2% |
| Fundación Integra | 30083541 (BIP) | ADQUISICION BUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, GENERAL LAGOS | Adquisición De Activos No Financieros (29) | Comunal (Gral Lagos) | Educación y Cultura | FNDR | 23.169.819 | 22.450.000 | 719.819 | - | 719.819 | 100,0% |
| | 30083548 (BIP) | ADQUISICION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL JARDINES INFANTILES - INTEGRA | Adquisición De Activos No Financieros (29) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 21.410.760 | 4.241.160 | 17.169.600 | - | 17.169.599 | 100,0% |
| Total Fundación Integra | | | | | | | 44.580.579 | 26.691.160 | 17.889.419 | - | 17.889.418 | 100,0% |
| Gendarmería de Chile, Dirección Regional | 30077726 (BIP) | CONSTRUCCION CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Justicia | FNDR | 27.500.000 | 500.000 | 8.450.000 | - | 500.000 | 5,9% |
| | 30083298 (BIP) | REPOSICION EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD GENDARMERIA ARICA | Adquisición De Activos No Financieros (29) | Comunal (Arica) | Defensa y Seguridad | FNDR | 32.566.000 | 25.766.000 | 6.800.000 | - | 6.800.000 | 100,0% |
| Total Gendarmería de Chile, Dirección Regional | | | | | | | 60.066.000 | 26.266.000 | 15.250.000 | - | 7.300.000 | 47,9% |

| | | | | | | | Datos | | | | | |
|-------------------|----------------|--|---|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Unidad Técnica | Código | Nombre de la Iniciativa | Item Presupuestario | Ubicación Geográfica | Sector | Fuente de Financiamiento | Suma de Costo Total Ajustado | Suma de Gastado Años Anteriores | Suma de Solicitado | Suma de Saldo Próximo Año | Suma de Total Pagado (Septiembre) | Suma de Nivel Avance Programación (2009) a Sept. |
| Gobierno Regional | 30067926 | RESTAURACIÓN IGLESIA DE SOCOROMA, COMUNA DE PUTRE | Transf. de Capital Al Sector Privado (33.01) | Regional | Educación y Cultura | FNDR | 20.485.000 | - | 20.432.000 | 53.000 | - | 0,0% |
| | 30093015 | REPOSICION TRANSFORMADOR Y LUMINARIAS DE EPISCACHA | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Provincial (Parinacota) | Energía | FNDR | - | - | - | - | - | #¡DIV/0! |
| | 20157341 (BIP) | AMPLIACION MUSEO AZAPA- SALA DE EXHIBICION CULTURA CHINCHORR | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 327.341.872 | 327.341.872 | - | - | - | #¡DIV/0! |
| | 20190469 (BIP) | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION SING COMUNA DE GENERAL LAGOS | Proyectos (31.02) | Comunal (Gral Lagos) | Energía | FNDR | 870.586.000 | 340.199.667 | 530.470.333 | - | 356.178.779 | 67,1% |
| | 30004142 (BIP) | CONST ELECTRIFICACION RURAL CHAPISCA-SORA.V.LLUTA ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Energía | FNDR | 136.463.848 | - | 136.463.848 | - | 135.813.848 | 99,5% |
| | 30035869 (BIP) | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL SOMBRERITO EN ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 387.662.000 | 833.000 | 128.300.376 | 258.528.624 | 34.037.948 | 26,5% |
| | 30062730 (BIP) | REPOSICION POSTACION PUBLICA, ALCERRECA, TACORA, ANCOLACANE. | Proyectos (31.02) | Comunal (Gral Lagos) | Energía | FNDR | 19.200.000 | 19.210.381 | - | - | - | #¡DIV/0! |
| | 30063815 (BIP) | REPOSICION BUS ESCOLAR, ESCUELAS COMUNA DE CAMARONES | Proyectos (31.02) | Comunal (Camarones) | Educación y Cultura | FNDR | 59.983.000 | - | 59.500.000 | - | 59.500.000 | 100,0% |
| | 30068486 (BIP) | RESTAURACIÓN IGLESIA DE PARINACOTA, COMUHNA DE PUTRE | Transf. de Capital Al Sector Privado (33.01) | Regional | Educación y Cultura | FNDR | 20.485.000 | - | 20.432.000 | 53.000 | - | 0,0% |
| | 30074308 (BIP) | DIAGNOSTICO GENERACION ESTRATEGIA REG. DESARROLLO ARICA-PARINACOTA | Estudios Básicos (31.01) | Regional | Multisectorial | FNDR | 61.136.000 | 36.000.000 | 25.136.000 | - | - | 0,0% |
| | 30075903 (BIP) | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ORGANIZACIONES SOCIALES DE ARICA Y PARINACOTA | Proyectos (31.02) | Regional | Multisectorial | FNDR | 163.119.338 | 66.354.436 | 96.764.902 | - | 96.764.902 | 100,0% |
| | 30075905 (BIP) | EQUIPAMIENTO ORGANIZACIONES SOCIALES DE ARICA Y PARINACOTA | Proyectos (31.02) | Regional | Multisectorial | FNDR | 104.772.043 | 77.040.858 | 27.731.185 | - | 27.831.185 | 100,4% |
| | 30079365 (BIP) | DIFUSION DE ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACION DE ARICA Y PARIN | Programas De Inversión (31.03) | Regional | Multisectorial | FNDR | 133.100.000 | 42.067.752 | 91.032.248 | - | 58.861.020 | 64,7% |
| | 30079366 (BIP) | CONSTRUCCION EDIFICIO GORE ARICA Y PARINACOTA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Multisectorial | FNDR | 48.484.000 | - | - | 48.484.000 | - | #¡DIV/0! |
| | 30084822 (BIP) | RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL EX ISLA DEL ALACRAN | Proyectos (31.02) | Regional | Educación y Cultura | FNDR | 32.743.000 | - | 743.000 | 32.000.000 | 743.000 | 100,0% |
| | 30085068 (BIP) | ADQUISICION DE EQUIPOS DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA REGION DE AYP | Adquisicion De Activos No Financieros (29) | Regional | Defensa y Seguridad | FNDR | 86.778.026 | - | 86.778.026 | - | 37.983.876 | 43,8% |
| | 30086010 (BIP) | DIAGNOSTICO Y PLAN DE ACCION DEL CIRCUITO PATRIMONIAL DE 30 IGLESIAS ANDINAS DE ARICA Y PARINACOTA | Transf. de Capital Al Sector Privado (33.01) | Regional | Educación y Cultura | FNDR | 118.380.000 | - | 76.465.000 | 41.915.000 | - | 0,0% |
| | 30086402 (BIP) | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ORGANIZACIONALES SOCIALES REGION ARICA Y PARINACOTA. | Proyectos (31.02) | Regional | Multisectorial | FNDR | 249.976.000 | - | 249.976.000 | - | 18.284.596 | 7,3% |
| | 30086480 (BIP) | ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS PARA ORG. SOCIALES XV REG | Adquisicion De Activos No Financieros (29) | Regional | Multisectorial | FNDR | 121.749.460 | - | 121.749.460 | - | 65.270.668 | 53,6% |
| | 30087827 (BIP) | ADQUISICION MAQ. LOKOMAT TELETON REGION XV | Adquisicion De Activos No Financieros (29) | Regional | Salud | FNDR | 339.130.000 | - | 339.130.000 | - | 339.130.000 | 100,0% |
| | 30088253 (BIP) | REPOSICION EQUIPOS DE RESCATE PESADO, 1RA COMPAÑIA BOMBEROS, ARICA | Adquisicion De Activos No Financieros (29) | Comunal (Arica) | Defensa y Seguridad | FNDR | 12.500.000 | - | 12.500.000 | - | - | 0,0% |
| | 30091086 (BIP) | ADQUISICIÓN EDIFICIO EX - ESTACION FERROCARRIL ARICA LA PAZ | Adquisicion De Activos No Financieros (29) | Regional | Educación y Cultura | FNDR | 820.000.000 | - | 400.000.000 | 420.000.000 | - | 0,0% |
| | 30092864 (BIP) | DIFUSION PROMULGACION PLAN REGULADOR DE ARICA | Programas De Inversión (31.03) | Provincial (Arica) | Multisectorial | FNDR | 18.675.000 | - | 18.675.000 | - | - | 0,0% |

| | | | | | | | Datos | | | | | |
|--------------------------------|----------------|--|---|----------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Unidad Técnica | Código | Nombre de la Iniciativa | Item Presupuestario | Ubicación Geográfica | Sector | Fuente de Financiamiento | Suma de Costo Total Ajustado | Suma de Gastado Años Anteriores | Suma de Solicitado | Suma de Saldo Próximo Año | Suma de Total Pagado (Septiembre) | Suma de Nivel Avance Programación (2009) a Sept. |
| Gobierno Regional | 30092982 (BIP) | REPOSICION GRUPO ELECTROGENO Y LUMINARIAS DE GUALLATIRE, COMUNA DE PUTRE | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Regional | Energia | FNDR | - | - | - | - | - | #¡DIV/0! |
| | SC | FONDO CULTURAL 2% (PRIVADO) | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 98.787.000 | - | 98.787.000 | - | 48.623.058 | 49,2% |
| | | FONDO CULTURAL 2% (PUBLICO) | Transf.Corrientes a Otras Ent.Públicas (24.03) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 98.787.000 | - | 98.787.000 | - | 56.650.000 | 57,3% |
| | | FONDO DEPORTE 2% (PRIVADO) | Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01) | Comunal (Arica) | Deportes | FNDR | 98.787.000 | - | 98.787.000 | - | 125.552.300 | 127,1% |
| | | FONDO DEPORTE 2% (PUBLICO) | Transf.Corrientes a Otras Ent.Públicas (24.03) | Comunal (Arica) | Deportes | FNDR | 98.787.000 | - | 98.787.000 | - | 70.000.000 | 70,9% |
| | | PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO, CIENTIFICO Y TECNOLOGICO PARA LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA (INIA) | Transf. de Capital Al Sector Privado (33.01) | Regional | Silvoagropecuaria | FNDR | 1.519.035.000 | 326.687.000 | 320.593.000 | 871.755.000 | - | 0,0% |
| | | SERCOTEC PROGRAMA CAPITAL SEMILLA LINEA EMPRENDIMIENTO, REGION ARICA Y PARINACOTA | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Regional | Industria, Comercio, Finanzas y Turismo | FNDR | 86.625.000 | - | 86.625.000 | - | 86.625.000 | 100,0% |
| Total Gobierno Regional | | | | | | | 6.153.557.587 | 1.235.734.966 | 3.244.645.378 | 1.672.788.624 | 1.617.850.180 | 49,9% |
| I. Municipalidad de Arica | 20189120 (BIP) | CONSTRUCCION CENTRO EXPERIMENTAL APRENDIZAJE LICEO POLITECNICO ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 168.628.059 | 91.135.556 | 77.492.501 | - | 77.492.501 | 100,0% |
| | 30005429 (BIP) | REPOSICION VILLA ALBERGUE DE ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Multisectorial | FNDR | 328.853.112 | 328.853.112 | - | - | - | #¡DIV/0! |
| | 30037265 (BIP) | ADQUISICON UNIDAD DENTAL MOVIL PARA LA COMUNA DE ARICA | Adquisicion De Activos No Financieros (29) | Comunal (Arica) | Salud | FNDR | 50.000.000 | - | 50.000.000 | - | 50.000.000 | 100,0% |
| | 30037469 (BIP) | REPOSICION SIST.RED.A.POT.RED ELECTRICA Y MEJOR SS.HH SANTUARIO LAS PEÑAS | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Multisectorial | FNDR | 185.765.691 | - | 183.396.000 | 24.066.891 | - | 0,0% |
| | 30045421 (BIP) | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL POBLACION GUANACAGUA III, U.V.N°71 ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Multisectorial | FNDR | 53.947.478 | 37.635.225 | 16.312.253 | - | 10.053.214 | 61,6% |
| | 30060275 (BIP) | MEJORAMIENTO POSTAS RURALES SOBRYA Y POCONCHILE ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Salud | FNDR | 259.412.000 | 550.000 | 40.017.000 | - | - | 0,0% |
| | 30060292 (BIP) | REPOSICION EQUIPAMIENTO MEDICO SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Salud | FNDR | 41.284.686 | 14.545.386 | 26.739.300 | - | 26.739.300 | 100,0% |
| | 30061751 (BIP) | CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO PLAZAS ROTO CHILENO Y COLON | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Energia | FNDR | 23.856.211 | 650.000 | 23.206.211 | - | 23.206.211 | 100,0% |
| | 30061752 (BIP) | CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO CAMINO ACCESO VEHIC. MORRO DE ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Energia | FNDR | 68.214.742 | 64.836.504 | 3.378.238 | - | - | 0,0% |
| | 30063255 (BIP) | AMPLIACION ESCUELA RURAL BASICA SOBRYA G-28, ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 256.391.298 | 1.300.000 | 255.092.000 | - | 172.140.773 | 67,5% |
| | 30071117 (BIP) | CONSTRUC. ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CHINCHORRO NORTE ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Energia | FNDR | 78.079.701 | 650.000 | 77.429.701 | - | - | 0,0% |
| | 30071159 (BIP) | NORMALIZACION EX - VERTEDERO QUEBRADA ENCANTADA BAJA ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Multisectorial | FNDR | 107.629.200 | 650.000 | 117.446.000 | - | - | 0,0% |
| | 30073270 (BIP) | AMPLIACION CASA DEL ADULTO MAYOR,ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Multisectorial | FNDR | 89.983.752 | 650.000 | 89.334.000 | - | 83.476.752 | 93,4% |
| | 30073581 (BIP) | HABILITACION INFRAESTRUCTURA HUMEDAL DESEMBOCADURA RIO LLUTA ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Multisectorial | FNDR | 69.650.000 | - | 69.650.000 | - | - | 0,0% |
| | 30074857 (BIP) | REPOSICION JUEGOS INFANTILES BALNEARIO LA LISERA DE ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Multisectorial | FNDR | 96.910.000 | 650.000 | 100.000.000 | - | - | 0,0% |

| | | | | | | | Datos | | | | | |
|---------------------------|----------------|--|---|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Unidad Técnica | Código | Nombre de la Iniciativa | Item Presupuestario | Ubicación Geográfica | Sector | Fuente de Financiamiento | Suma de Costo Total Ajustado | Suma de Gastado Años Anteriores | Suma de Solicitado | Suma de Saldo Próximo Año | Suma de Total Pagado (Septiembre) | Suma de Nivel Avance Programación (2009) a Sept. |
| I. Municipalidad de Arica | 30075708 (BIP) | MEJORAMIENTO CIERROS PERIMETRALES ESCUELAS DE ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 140.802.000 | - | 140.802.000 | - | 53.484.147 | 38,0% |
| | 30077834 (BIP) | REPOSICION PAVIMENTOS 21 DE MAYO TRAMO COLON LYNCH, ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Multisectorial | FNDR | 146.740.000 | 300.000 | 146.440.000 | - | 146.440.000 | 100,0% |
| | 30078145 (BIP) | MEJORAMIENTO PLAZA CRISTOBAL COLON, ARICA. | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Multisectorial | FNDR | 788.693.000 | - | 300.000.000 | 488.693.000 | 646.000 | 0,2% |
| | 30078930 (BIP) | MEJORAMIENTO PARQUE LAUCA TRAMO CHAPIQUINA-P.A CERDA, ARICA. | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Multisectorial | FNDR | 482.427.000 | - | 350.860.000 | 131.567.000 | 37.261.438 | 10,6% |
| | 30080431 (BIP) | REPOSICION CIERRE METALICO CANCHA ESTADIO CARLOS DITTBORN | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Deportes | FNDR | 64.875.000 | 650.000 | - | - | - | #¡DIV/0! |
| | 30080552 (BIP) | REPOSICION PISTA REKORTAN ESTADIO CARLOS DITTBORN | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Deportes | FNDR | 650.000 | 650.000 | - | - | - | #¡DIV/0! |
| | 30081140 (BIP) | REPOSICION SERVICIOS HIGIENICOS Y CAMARINES ESTADIO CARLOS DITBORN | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Deportes | FNDR | 165.269.000 | 650.000 | 164.618.832 | - | 155.316.892 | 94,3% |
| | 30082461 (BIP) | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO A-1, ARICA | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 49.995.000 | 16.898.000 | 33.097.000 | - | - | 0,0% |
| | 30082464 (BIP) | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO POLITECNICO A-2, ARICA | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 49.995.000 | 16.898.000 | 33.097.000 | - | - | 0,0% |
| | 30082471 (BIP) | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO B-4, ARICA | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 49.995.000 | 16.898.000 | 33.097.000 | - | - | 0,0% |
| | 30082474 (BIP) | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO COMERCIAL, ARICA | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 49.995.000 | 16.898.000 | 33.097.000 | - | - | 0,0% |
| | 30082477 (BIP) | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO PABLO NERUDA, ARICA | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 49.995.000 | 16.898.000 | 33.097.000 | - | - | 0,0% |
| | 30082657 (BIP) | MEJORAMIENTO INTEGRAL LICEO AGRICOLA, ARICA | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 49.528.000 | 24.013.672 | 25.514.328 | - | 18.577.610 | 72,8% |
| | 30088311 (BIP) | CONSTRUCCION GRADERÍAS DE HORMIGON IN SITU- (ANDES) | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Comunal (Arica) | Deportes | FNDR | 44.901.000 | - | 44.901.000 | - | 44.900.210 | 100,0% |
| | 30088328 (BIP) | CONSTRUCCION GRADERIAS DE HORMIGON IN- SITU (SUR) | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Comunal (Arica) | Deportes | FNDR | 25.571.000 | - | 25.571.000 | - | 13.633.051 | 53,3% |
| | 30088335 (BIP) | CONSTRUCCION GRADERIAS ESTRUCTURALES PACIFICO ANDES ESTADIO CARLOS D | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Comunal (Arica) | Deportes | FNDR | 47.624.000 | - | 45.998.688 | - | 45.998.688 | 100,0% |
| | 30088359 (BIP) | CONSTRUCCION GRADERIAS ESTRUCTURALES (NORTE-SUR) ESTADIO CARLOS DITT | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Comunal (Arica) | Deportes | FNDR | 35.334.000 | - | 34.403.025 | - | 13.708.588 | 39,8% |
| | 30088369 (BIP) | REPOSICION CANCHA ESTADIO CARLOS DITTBORN, ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Deportes | FNDR | 74.307.000 | - | 71.394.972 | - | 44.285.132 | 62,0% |

| | | | | | | | Datos | | | | | |
|---------------------------------|----------------|--|---|----------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Unidad Técnica | Código | Nombre de la Iniciativa | Item Presupuestario | Ubicación Geográfica | Sector | Fuente de Financiamiento | Suma de Costo Total Ajustado | Suma de Gastado Años Anteriores | Suma de Solicitado | Suma de Saldo Próximo Año | Suma de Total Pagado (Septiembre) | Suma de Nivel Avance Programación (2009) a Sept. |
| I. Municipalidad de Arica | 30093853 (BIP) | MEJORAMIENTO S.S.H.H. Y CAMARINES ESC. E-15 SERME | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 33.392.649 | - | 33.392.649 | - | - | 0,0% |
| | 30093865 (BIP) | MEJORAMIENTO S.S.H.H. Y CAMARINES ESC. E-1 Y E-26 SERME | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 44.484.299 | - | 44.484.299 | - | 4.404.386 | 9,9% |
| | 30093867 (BIP) | MEJORAMIENTO S.S.H.H. Y CAMARINES ESC. D-21 Y D-91 SERME | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 39.975.264 | - | 39.975.264 | - | - | 0,0% |
| | 30093879 (BIP) | MEJORAMIENTO S.S.H.H. Y CAMARINES ESC. D-17 Y D-18 SERME | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 40.139.232 | - | 40.139.232 | - | - | 0,0% |
| | 30093889 (BIP) | MEJORAMIENTO S.S.H.H. Y CAMARINES ESC. G-27 Y D-23 SERME | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 42.584.040 | - | 42.584.040 | - | 4.216.241 | 9,9% |
| | 30093932 (BIP) | MEJORAMIENTO S.S.H.H. Y CAMARINES ESC. D-14 Y E-5 SERME | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 49.968.302 | - | 49.968.302 | - | - | 0,0% |
| | 30093933 (BIP) | MEJORAMIENTO SERVICIOS COCINAS ESC. D-24, D-21. LICEO COMERCIAL Y A-5, SERME | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 36.895.278 | - | 36.895.278 | - | - | 0,0% |
| | 30093934 (BIP) | MEJORAMIENTO SERVICIOS COCINAS ESC. E-26, D-18. LICEO A-1, A-2 Y B-4, SERME | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 34.444.868 | - | 34.444.868 | - | - | 0,0% |
| | 30096883 (BIP) | MEJORAMIENTO Y PINTADO DE MUROS PERIM.SOLERAS INT.ESTADIO C.DITTBORN | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Regional | Multisectorial | FNDR | 40.950.000 | - | - | 47.941.000 | - | #¡DIV/0! |
| Total I. Municipalidad de Arica | | | | | | | 4.558.135.862 | 652.859.455 | 2.967.365.981 | 692.267.891 | 1.025.981.134 | 34,6% |
| I. Municipalidad de Camarones | 30059335 | Construccion Sede Social de Timar | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Comunal (Camarones) | Multisectorial | FNDR | 49.000.000 | - | 14.860.000 | 34.140.000 | - | 0,0% |
| | 20156373 (BIP) | MEJORAMIENTO PLAZA DE LA LOCALIDAD DE CODPA COMUNA DE CAMARONES | Proyectos (31.02) | Comunal (Camarones) | Multisectorial | FNDR | 52.932.233 | 50.333.000 | 2.599.233 | - | 2.201.133 | 84,7% |
| | 20191628 (BIP) | LEVANTAMIENTO DE INSTRUMENTO PLAN REGULADOR COMUNAL, COM. CAMARONES | Estudios Básicos (31.01) | Comunal (Camarones) | Multisectorial | FNDR | 800.000 | - | - | - | - | #¡DIV/0! |
| | 30059334 (BIP) | REPOSICION SALA MULTIPROPOSITO LOC. ESQUIÑA | Proyectos (31.02) | Comunal (Camarones) | Multisectorial | FNDR | 51.558.000 | - | 50.958.000 | - | - | 0,0% |
| | 30071857 (BIP) | REPOSICION SALA MULTIPROPOSITO LOC. GUAÑACAGUA | Proyectos (31.02) | Comunal (Camarones) | Multisectorial | FNDR | 80.653.000 | 25.876.000 | 52.950.283 | - | 52.950.283 | 100,0% |
| | 30082010 (BIP) | CONSTRUCCION PAVIMENTACION LOCALIDAD DE CODPA Y GUAÑACAGUA | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Regional | Multisectorial | FNDR | 49.481.920 | - | 2.474.096 | - | 2.474.096 | 100,0% |
| | 30082012 (BIP) | CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE TIMAR Y PACHICA | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Regional | Agua Potable y Alcantarillado | FNDR | 49.467.909 | - | 2.473.396 | - | 2.473.396 | 100,0% |

| | | | | | | | Datos | | | | | |
|--|---|--|---|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Unidad Técnica | Código | Nombre de la Iniciativa | Item Presupuestario | Ubicación Geográfica | Sector | Fuente de Financiamiento | Suma de Costo Total Ajustado | Suma de Gastado Años Anteriores | Suma de Solicitado | Suma de Saldo Próximo Año | Suma de Total Pagado (Septiembre) | Suma de Nivel Avance Programación (2009) a Sept. |
| I. Municipalidad de Camarones | 30082013 (BIP) | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PUBLICO, LOCALIDAD DE CUYA Y COBUJA | Proyectos (31.02) | Comunal (Camarones) | Salud | FNDR | 49.000.000 | - | 49.000.000 | - | - | 0,0% |
| | 30082023 (BIP) | REPARACIONES MULTICANCHAS LOC. ESQUINA, CAMARONES Y CODPA | Proyectos (31.02) | Comunal (Camarones) | Multisectorial | FNDR | 48.500.000 | - | 48.500.000 | - | - | 0,0% |
| | 30082024 (BIP) | CONSTRUCCION PASARELAS PEATONALES, VALLE DE CODPA, COMUNA DE CAMARONES | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Comunal (Camarones) | Multisectorial | FNDR | 48.000.000 | - | 48.000.000 | - | - | 0,0% |
| | 30082026 (BIP) | MEJORAMIENTO RED DIST. PUBLICA LOCALIDADES COMUNA DE CAMARONES | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Comunal (Camarones) | Multisectorial | FNDR | 50.000.000 | - | 50.000.000 | - | - | 0,0% |
| | 30082027 (BIP) | INSTALACION LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS PLAZA LOC. DE CAMARONES | Proyectos (31.02) | Comunal (Camarones) | Energía | FNDR | 49.980.000 | - | 49.980.000 | - | - | 0,0% |
| | 30093296 (BIP) | ADQUISICIÓN NOTEBOOKS PARA ESCUELAS COMUNA DE CAMARONES | Adquisicion De Activos No Financieros (29) | Regional | Educación y Cultura | FNDR | 30.000.000 | - | 30.000.000 | - | - | 0,0% |
| Total I. Municipalidad de Camarones | | | | | | | 609.373.062 | 76.209.000 | 401.795.008 | 34.140.000 | 60.098.908 | 15,0% |
| I. Municipalidad de Gral Lagos | 30008387 (BIP) | CONSTRUCCION SALA MULTIUSO ANCOLACANE | Proyectos (31.02) | Comunal (Gral Lagos) | Multisectorial | FNDR | 41.291.073 | 38.510.558 | 2.780.515 | - | 538.516 | 19,4% |
| | 30059925 (BIP) | CONSTRUCCION SALON DE EVENTOS, VISVIRI, COMUNA DE GENERAL LAGOS. | Proyectos (31.02) | Comunal (Gral Lagos) | Multisectorial | FNDR | 120.043.850 | 83.273.901 | 36.769.949 | - | - | 0,0% |
| | 30061013 (BIP) | REPOSICION PLAZA PUBLICA DE VISVIRI, COMUNA DE GENERAL LAGOS | Proyectos (31.02) | Comunal (Gral Lagos) | Multisectorial | FNDR | 94.972.825 | 83.982.384 | 10.990.441 | - | 514.812 | 4,7% |
| | 30062702 (BIP) | DIAGNOSTICO MULTISECTORIAL DEL DESARROLLO PRODUCTIVO EN GENERAL LAGOS | Estudios Básicos (31.01) | Comunal (Gral Lagos) | Multisectorial | FNDR | 24.604.000 | 22.800.000 | 1.804.000 | - | 1.042.000 | 57,8% |
| | 30062780 (BIP) | CONSTRUCCION BANO PUBLICO GUACOYO, COM.GRAL.LAGOS | Proyectos (31.02) | Comunal (Gral Lagos) | Multisectorial | FNDR | 21.364.000 | 19.780.000 | 1.584.000 | - | - | 0,0% |
| | 30068311 (BIP) | REPOSICION PARARRAYOS LOCALIDADES COMUNA DE GRAL. LAGOS | Proyectos (31.02) | Comunal (Gral Lagos) | Defensa y Seguridad | FNDR | 96.337.800 | 91.276.332 | 5.061.468 | - | 3.471.468 | 68,6% |
| | 30073479 (BIP) | REPOSICIÓN Y AMPLIACION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, ESTANCIAS GRAL LAGOS | Proyectos (31.02) | Comunal (Gral Lagos) | Energía | FNDR | 48.007.000 | 46.331.000 | 1.676.000 | - | - | 0,0% |
| | 30081710 (BIP) | CONSTRUCCION CORRALES TECHADOS Y BAÑOS ANTISARNICOS, LOCALIDADES COMUNA DE GENERAL LAGOS | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Comunal (Gral Lagos) | Salud | FNDR | 49.762.000 | - | 49.762.000 | - | 18.907.918 | 38,0% |
| | 30081715 (BIP) | CONSTRUCCION GIMNASIO TECHADO, POBLADO DE CHUJLLUTA, COMUNA DE GENERAL LAGOS | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Comunal (Gral Lagos) | Multisectorial | FNDR | 50.000.000 | - | 50.000.000 | - | 35.023.257 | 70,0% |
| | 30081716 (BIP) | REPARACION GIMNASIO TECHADO, POBLADO DE VISVIRI, COMUNA DE GENERAL LAGOS | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Comunal (Gral Lagos) | Multisectorial | FNDR | 50.000.000 | - | 50.000.000 | - | 18.256.491 | 36,5% |
| | 30081717 (BIP) | ENERGÍA ELÉCTRICA POBLADO DE CHAPUMA, COMUNA DE GENERAL LAGOS | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Comunal (Gral Lagos) | Energía | FNDR | 47.462.000 | - | 47.462.000 | - | 47.445.300 | 100,0% |
| | 30081721 (BIP) | AMPLIACION BIBLIOTECA DE VISVIRI, COMUNA DE GENERAL LAGOS | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Comunal (Gral Lagos) | Educación y Cultura | FNDR | 49.950.000 | - | 49.950.000 | - | 35.478.870 | 71,0% |
| | 30086261 (BIP) | REPOSICION CAMION TOLVA CARROCERIA BAJA, CON BARANDAS PARA LA COMUNA DE GENERAL LAGOS | Adquisicion De Activos No Financieros (29) | Comunal (Gral Lagos) | Multisectorial | FNDR | 40.862.000 | - | 40.862.000 | - | - | 0,0% |
| 30086264 (BIP) | REPOSICION CAMION ALIBE PARA LA COMUNA DE GENERAL LAGOS | Adquisicion De Activos No Financieros (29) | Comunal (Gral Lagos) | Multisectorial | FNDR | 45.618.000 | - | 45.618.000 | - | - | 0,0% | |

| | | | | | | | Datos | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Unidad Técnica | Código | Nombre de la Iniciativa | Item Presupuestario | Ubicación Geográfica | Sector | Fuente de Financiamiento | Suma de Costo Total Ajustado | Suma de Gastado Años Anteriores | Suma de Solicitado | Suma de Saldo Próximo Año | Suma de Total Pagado (Septiembre) | Suma de Nivel Avance Programación (2009) a Sept. |
| Total I. Municipalidad de Gral Lagos | | | | | | | 780.274.548 | 385.954.175 | 394.320.373 | - | 160.678.632 | 40,7% |
| I. Municipalidad de Putre | 30036950 (BIP) | AMPLIACION INTERNADO ESCUELA E 43, TICNAMAR, COMUNA DE PUTRE | Proyectos (31.02) | Comunal (Putre) | Educación y Cultura | FNDR | 118.416.200 | 105.482.200 | 12.934.000 | - | - | 0,0% |
| | 30037209 (BIP) | CONSTRUCCION SALA APOYO TECNICOPEDAGOGICO, LICEO C-3, PUTRE, I REG. | Proyectos (31.02) | Comunal (Putre) | Educación y Cultura | FNDR | 27.603.850 | 21.747.850 | 5.856.000 | - | - | 0,0% |
| | 30062390 (BIP) | AMPLIACION INTERNADO LICEO C-3, COMUNA DE PUTRE | Proyectos (31.02) | Comunal (Putre) | Educación y Cultura | FNDR | 205.340.550 | 61.627.520 | 143.713.030 | - | 134.623.729 | 93,7% |
| | 30062393 (BIP) | CONSTRUCCION TECHADO DE PATIO ESCUELA E-43 TICNAMAR | Proyectos (31.02) | Comunal (Putre) | Educación y Cultura | FNDR | 35.709.000 | 15.354.645 | 20.354.355 | - | 20.354.355 | 100,0% |
| | 30065041 (BIP) | CONSTRUCCION TECHADO DE PATIO ESC G-44 DE BELEN, PUTRE | Proyectos (31.02) | Comunal (Putre) | Educación y Cultura | FNDR | 43.315.268 | 32.496.044 | 10.819.224 | - | 10.819.224 | 100,0% |
| | 30065057 (BIP) | CONSTRUCCION TECHADO DE PATIO ESC.G-39 SOCOROMA | Proyectos (31.02) | Comunal (Putre) | Educación y Cultura | FNDR | 34.942.000 | 13.664.800 | 21.277.200 | - | 21.277.200 | 100,0% |
| | 30080282 (BIP) | CONSTRUCCION JUZGADO POLICIAL LOCAL, COMUNA DE PUTRE | Proyectos (31.02) | Provincial (Parinacota) | Justicia | FNDR | - | - | 11.861.000 | - | - | 0,0% |
| 30092127 (BIP) | Reposición sistemas de radiocomunicacion de Socoroma, Ticnamar, Saxamar y Chucuyo Comuna de Putre | Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas (33.03) | Regional | Comunicaciones | FNDR | - | - | - | - | - | #¡DIV/0! | |
| Total I. Municipalidad de Putre | | | | | | | 465.326.868 | 250.373.059 | 226.814.809 | - | 187.074.508 | 82,5% |
| Instituto Nacional del Deporte | 30089182 (BIP) | ADQUISICION INFRAESTRUCTURA CAMPEONATO MUNDIAL DE SURF ARICA PRO CH | Adquisicion De Activos No Financieros (29) | Regional | Deportes | FNDR | 37.710.036 | - | 37.710.036 | - | 37.710.036 | 100,0% |
| Total Instituto Nacional del Deporte | | | | | | | 37.710.036 | - | 37.710.036 | - | 37.710.036 | 100,0% |
| Junta Nacional de Jardines Infantiles | 20119780 (BIP) | EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA DE AULA A NIVEL PREESCOLAR JUNJI ARICA | Adquisicion De Activos No Financieros (29) | Regional | Educación y Cultura | FNDR | 92.982.000 | - | 92.982.000 | - | 92.419.830 | 99,4% |
| | 30082665 (BIP) | CONSERVACION DE 14 JARDINES INFANTILES JUNJI, ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 64.444.803 | - | 64.444.803 | - | 32.069.881 | 49,8% |
| Total Junta Nacional de Jardines Infantiles | | | | | | | 157.426.803 | - | 157.426.803 | - | 124.489.711 | 79,1% |
| Policia de Investigaciones | 30064460 (BIP) | EQUIPAMIENTO UNIDAD ANTINARCOTICOS PICH CHACALLUTA, ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Defensa y Seguridad | FNDR | 52.474.000 | 43.690.723 | 6.382.000 | - | - | 0,0% |
| | 30072411 (BIP) | REPOSICION CUARTEL BELEN, POLICIA DE INVESTIGACIONES DE ARICA, XV REGION | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Defensa y Seguridad | FNDR | 77.803.000 | 903.000 | 30.760.000 | 46.140.000 | 19.225.000 | 62,5% |
| Total Policía de Investigaciones | | | | | | | 130.277.000 | 44.593.723 | 37.142.000 | 46.140.000 | 19.225.000 | 51,8% |
| Seremi de Vivienda y Urbanismo | 20177869 (BIP) | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EJE JUAN ANTONIO RIOS I.ETAPA, ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Transporte | FNDR | 36.480.000 | 1.100.000 | 35.380.000 | - | - | 0,0% |
| | 20177880 (BIP) | MEJORAMIENTO NUDO TUCAPEL - LUIS VALENTE Y EMPALMES, ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Transporte | FNDR | 68.613.300 | 1.200.000 | 67.413.300 | - | 20.223.990 | 30,0% |
| | 30003322 (BIP) | CONSTRUCCION PUENTE LAS ACACIAS Y VIAS DE EMPALME, ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Transporte | FNDR | 42.876.000 | 30.404.000 | 12.472.000 | - | - | 0,0% |
| | 30061246 (BIP) | REPOSICION ACERAS Y SOLERAS, DISTINTOS SECTORES DE ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Transporte | FNDR | 952.844.000 | 680.000 | 509.618.202 | 441.440.798 | 494.457.009 | 97,0% |
| | 30070202 (BIP) | CONSERVACION VIAS URBANAS AÑO 2008, ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Transporte | FNDR | 2.362.567.000 | 2.306.168.000 | 54.896.756 | - | 54.896.756 | 100,0% |
| | 30079381 (BIP) | CONSTRUCCION REDES BASICAS AGUA POTABLE SECC. CERRO CHUÑO, ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Agua Potable y Alcantarillado | FNDR | 337.589.941 | 300.000 | 337.289.941 | - | 309.097.699 | 91,6% |
| | 30079382 (BIP) | CONSTRUCCION RED BASICA ALCANTARILLADO SECC. CERRO CHUÑO, ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Agua Potable y Alcantarillado | FNDR | 386.532.959 | 300.000 | 386.232.959 | - | 363.875.536 | 94,2% |
| | 30084135 (BIP) | CONSERVACION PAVIMENTOS AV. CDTE. SAN MARTIN (IGNACIO DE LOYOLA-LIMITE URBANO) | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Transporte | FNDR | 182.106.456 | - | 182.106.456 | - | 182.106.456 | 100,0% |
| | 30085201 (BIP) | DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO VIVIENDAS | Estudios Básicos (31.01) | Comunal (Arica) | Vivienda | FNDR | 131.076.000 | - | 33.486.000 | - | 1.743.000 | 5,2% |

| | | | | | | | Datos | | | | | |
|--|----------------|---|--|----------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Unidad Técnica | Código | Nombre de la Iniciativa | Item Presupuestario | Ubicación Geográfica | Sector | Fuente de Financiamiento | Suma de Costo Total Ajustado | Suma de Gastado Años Anteriores | Suma de Solicitado | Suma de Saldo Próximo Año | Suma de Total Pagado (Septiembre) | Suma de Nivel Avance Programación (2009) a Sept. |
| Seremi de Vivienda y Urbanismo | 30086328 (BIP) | REPOSICION PARQUE CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, ARICA | Proyectos (31.02) | Regional | Multisectorial | FNDR | 1.300.913.000 | - | 831.377.000 | 463.536.000 | 289.577.387 | 34,8% |
| Total Seremi de Vivienda y Urbanismo | | | | | | | 5.801.598.656 | 2.340.152.000 | 2.450.272.614 | 904.976.798 | 1.715.977.833 | 70,0% |
| Servicio de Salud | 30047599 (BIP) | NORMALIZACION HOSPITAL ARICA- COMPONENTE EQUIPAMIENTO | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Salud | FNDR | 350.000.000 | - | 350.000.000 | - | 301.242.108 | 86,1% |
| | 30079146 (BIP) | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR SECTOR SUR, COMUNA DE ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Salud | FNDR | 29.339.000 | - | 29.339.000 | - | - | 0,0% |
| | 30079149 (BIP) | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE CODPA, CUMUNA DE CAMARONES | Proyectos (31.02) | Comunal (Camarones) | Salud | FNDR | 130.170.104 | - | 103.675.026 | 14.332.078 | 28.843.026 | 27,8% |
| | 30083451 (BIP) | CONSERVACION POSTAS DE SALUD RURAL COMUNA DE GENERAL LAGOS | Proyectos (31.02) | Comunal (Gral Lagos) | Salud | FNDR | 103.086.136 | - | 101.086.136 | - | 59.668.124 | 59,0% |
| | 30084044 (BIP) | CONSERVACION POSTA DE SALUD RURAL DE TICNAMAR, COMUNA DE PUTRE | Proyectos (31.02) | Comunal (Putre) | Salud | FNDR | 57.190.864 | - | 56.190.864 | - | 11.746.173 | 20,9% |
| Total Servicio de Salud | | | | | | | 669.786.104 | - | 640.291.026 | 14.332.078 | 401.499.431 | 62,7% |
| Servicio de Vivienda y Urbanización | 30003711 (BIP) | NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO PREFIL MAIPU-18 SEPT. Y CONEXIONES | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Transporte | FNDR | 16.447.859 | - | 1.455.000 | - | - | 0,0% |
| Total Servicio de Vivienda y Urbanización | | | | | | | 16.447.859 | - | 1.455.000 | - | - | 0,0% |
| Servicio Nacional de Aduanas | 30077716 (BIP) | AMPLIACION EDIF. ALBORADA PARA SERV. MINISTERIO HACIENDA EN ARICA | Proyectos (31.02) | Regional | Multisectorial | FNDR | 86.007.000 | - | 432.000 | 85.575.000 | 432.000 | 100,0% |
| Total Servicio Nacional de Aduanas | | | | | | | 86.007.000 | - | 432.000 | 85.575.000 | 432.000 | 100,0% |
| Servicio Nacional de Menores | 30086005 (BIP) | ADQUISICION CONTAINER PARA GABINETE DE SEGURIDAD SENAME | Adquisicion De Activos No Financieros (29) | Regional | Justicia | FNDR | 2.945.800 | - | 2.945.800 | - | 2.945.800 | 100,0% |
| Total Servicio Nacional de Menores | | | | | | | 2.945.800 | - | 2.945.800 | - | 2.945.800 | 100,0% |
| Servicio Nacional de Turismo | 30069347 (BIP) | DIFUSION Y POSICIONAMIENTO DEL DESTINO ARICA PARINACOTA | Programas De Inversión (31.03) | Regional | Industria, Comercio, Finanzas y Turismo | FNDR | 387.817.000 | 7.346.000 | 298.060.000 | 82.411.000 | 89.932.448 | 30,2% |
| Total Servicio Nacional de Turismo | | | | | | | 387.817.000 | 7.346.000 | 298.060.000 | 82.411.000 | 89.932.448 | 30,2% |
| Subsecretaría de Desarrollo Regional | 30084739 (BIP) | CONSTRUCCION MUSEO Y CENTRO DE CONSERVACION DE SAN MIGUEL DE AZAPA. | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 363.958.000 | - | 12.800.000 | 351.158.000 | 10.000.000 | 78,1% |
| Total Subsecretaría de Desarrollo Regional | | | | | | | 363.958.000 | - | 12.800.000 | 351.158.000 | 10.000.000 | 78,1% |
| Subsecretaría de Trabajo | SC | PROGRAMA GENERACION EMPLEO TRIM. ENE-MAR, ABRIL-JUNIO 2009 | Transf. de Capital al Gobierno Central (33.02) | Comunal (Arica) | Multisectorial | FNDR | 521.688.000 | - | 521.688.000 | - | 521.688.000 | 100,0% |
| Total Subsecretaría de Trabajo | | | | | | | 521.688.000 | - | 521.688.000 | - | 521.688.000 | 100,0% |
| Universidad de Tarapacá | 30045547 (BIP) | REPOSICION COMPLEJO DPTV RECREACIONAL INTEGRAL - UTA, REGION XV | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Deportes | FNDR | 1.200.419.000 | - | - | - | - | #iDIV/0! |
| | 30071225 (BIP) | HABILITACION SECTOR DE EMPLAZAMIENTO MUSEO DE SITIO COLON 10, ARICA | Proyectos (31.02) | Comunal (Arica) | Educación y Cultura | FNDR | 170.931.630 | 41.963.278 | 128.968.352 | - | 128.398.353 | 99,6% |
| Total Universidad de Tarapacá | | | | | | | 1.371.350.630 | 41.963.278 | 128.968.352 | - | 128.398.353 | 99,6% |
| Total general | | | | | | | 35.310.820.251 | 7.158.885.071 | 17.377.497.521 | 8.821.847.881 | 10.884.488.372 | 62,6% |